

การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง

สัญญา	ผู้รับจ้าง	วงเงินสัญญา (บาท)	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	กำหนดวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย	ผลงานถึงเดือน มี.ค. 52			ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	โทรศัพท์
						สะสม (%)	เร็วกว่าแผน (%)	ช้ากว่าแผน (%)		
PITL-725	บ.โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	57,900,000.00	25 ก.พ. 51	8 ก.พ. 52 -		96.20	23.20	-	คุณวิสุทธิ์ ชีรพงศ์	08-1566-4447
PITL-726	บ.สีแสงการโยธา	478,500,000.00	10 ม.ค. 50	2 ก.ค. 51 -		95.00	-	-	4.50 คุณอดิศักดิ์ ปรานวิระไพบูรณ์	08-1812-1006
PIJT-703	บ.คาคัมไทยคอนสตรัคชั่น จำกัด	153,600,000.00	21 ก.พ. 49	29 มี.ค. 51 -		100.00	-	-	คุณวิชัย วิศวกุลวานิช	08-1988-7576
PITH-712*	บ.สีแสงการโยธา	189,551,185.21	4 ม.ค. 49	17 เม.ย. 52 -		80.09	-	-	15.91 คุณมานัส ช้างน้อย	08-1855-4215
PITB-703/1	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์	81,254,112.15	27 ก.พ. 51	9 พ.ค. 52 -		98.84	0.02	-	คุณวิวัฒน์ กูหะรัตน์	08-5109-2030
PITB-704	บ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	144,318,550.00	1 ธ.ค. 49	20 ต.ค. 51 -		100.00	0.04	-	คุณวิวัฒน์ กูหะรัตน์	08-5109-2030
PITB-716	บ.บัญชากิจ จำกัด	204,044,968.22	25 ก.พ. 52	8 พ.ค. 54 -		8.53	7.53	-	คุณคมกฤษ ทินกร ณ อยุธยา	08-1628-0265
PITB-737	บ.สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	132,417,000.00	11 ก.พ. 51	24 มี.ย. 52 -		96.40	0.40	-	คุณสุเทพ เอื้อปกรณ์	08-6610-4002
PITB-738	บ.สง่าภาษาพัฒนกิจ จำกัด	67,676,401.87	19 ต.ค. 50	9 ก.ย. 51 -		81.44	-	-	18.56 คุณนำพล เจริญราช	08-1838-1493
PITB-743	กิจการร่วมค้า ซีพีโก้และประยูรชัย	78,702,803.74	28 ก.พ. 51	9 ม.ค. 53 -		72.65	27.65	-	คุณคมกฤษ ทินกร ณ อยุธยา	08-1628-0265
PITB-744	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์	67,545,794.39	11 ก.พ. 51	31 ธ.ค. 51 -		95.47	6.47	-	คุณละเอียด จำเนียรสวัสดิ์	08-1642-7847
PITB-746	บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์	125,526,528.00	18 ก.พ. 52	28 ส.ค. 53 -		0.04	0.04	-	คุณวิวัฒน์ กูหะรัตน์	08-5109-2030

*PITH-712 ขยายอายุสัญญา เป็น 17 เม.ย. 2552