

การประปานครหลวง
รายงาน แผนงาน - ผลงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	รวม
งบทำการ	แผนงาน	630.7	628.1	716.4	636.3	641.9	743.8	647.1	787.9	733.4	700.8	1,314.9	878.5	9,059.8
	ผลงาน	516.9	559.7	687.9	608.4	599.1	945.6	705.0	739.0	850.6	715.0	834.7	1,032.0	8,793.9
งบลงทุน	แผนงาน	164.7	293.0	281.7	582.7	390.8	553.1	835.9	856.2	1,722.5	1,722.7	2,280.5	2,578.0	12,261.8
	ผลงาน	205.9	416.9	417.5	434.0	538.9	707.0	434.0	617.9	670.9	914.3	833.7	866.0	7,057.0
รวม	แผนงาน	795.4	921.1	998.1	1,219.0	1,032.7	1,296.9	1,483.0	1,644.1	2,455.9	2,423.5	3,595.4	3,456.5	21,321.6
	ผลงาน	722.8	976.6	1,105.4	1,042.4	1,138.0	1,652.6	1,139.0	1,356.9	1,521.5	1,629.3	1,668.4	1,898.0	15,850.9

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถควบคุมได้

1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และส่งผลกระทบต่อลงทุน ดังนี้
 - 1.1 การพิจารณาร่าง TOR ทำให้ต้องทบทวน TOR เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งบางรายการลงทุนต้องใช้ระยะเวลาในการทบทวน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 - 1.2 การทบทวน TOR และราคากลาง ในรายการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจของประเทศ ที่ส่งผลให้ราคาสินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ปรับราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 - 1.3 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถดำเนินการเพียงครั้งเดียว ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ รวมถึงปัญหาการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องมีการหารือกรมบัญชีกลาง ทำให้ระยะเวลาการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
2. การได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์จากต่างประเทศ ที่มีการขนส่ง ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
3. ปัญหาการขออนุญาตเข้าพื้นที่ ที่ต้องดำเนินการขออนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจ้าของพื้นที่ รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ที่ กปน. ไม่สามารถเข้าพื้นที่หน้างานได้ทันที ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ให้เรียบร้อยก่อน

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 งวด 12 เดือน (ต.ค. 64-ก.ย.65)
จำนวน 37 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่สำคัญ 17 โครงการ และโครงการอื่น ๆ 20 โครงการ
โครงการที่สำคัญ 17 โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน	
1.1-1P โครงการปรับปรุงท่อประปา <u>แผนงานที่ 1</u> งานปรับปรุงท่อลดน้ำสูญเสียประจำปี ปีละประมาณ 1,200 กิโลเมตร (ผจส.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ลงนามก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำได้ตามแผน 2. วางท่อใหม่แล้วเสร็จตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของปี <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 1,269.776 กม. 2. 1,210.368 กม.	- ผลงานสำรวจออกแบบสะสมเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65 = 1,346.732 กม. (ร้อยละ 112.23) - ผลการเบิกจ่ายสะสมเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65 = 1,346.732 กม. (ร้อยละ 112.23) - ผลงานลงนามสะสมเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65= 1,269.776 กม. (ร้อยละ 105.81) - ผลงานวางท่อสะสมเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65= 1,210.368 กม. (ร้อยละ 100.01)
<u>แผนงานที่ 2</u> เปลี่ยนท่อประปา (ผบค.) 2.1 โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่ายท่อประปา เฟส 1 <u>ตัวชี้วัด</u> ได้ผู้ให้บริการออกแบบ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน เม.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1 เม.ย. 65	- รวก.(ว) อนุมัติจ้างเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ตามบันทึก คณะกรรมการฯ(สศป-33)18/2565 และลงนามสัญญากับผู้ รับจ้างแล้วเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 65 - แจ้งเริ่มงานแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 65 อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามสัญญา
2.2 โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่ายท่อประปา เฟส 2 <u>ตัวชี้วัด</u> จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 29 ก.ย. 65	- จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 65 และจัดทำราคากลางแล้วเสร็จตามบันทึกที่ คณะฯราคากลาง (สศป34) 1/2565 ลงวันที่ 29 ก.ย. 65
2.3 โครงการเสริมเสถียรภาพโครงข่ายท่อประปาเฟส 3 <u>ตัวชี้วัด</u> จัดทำ TOR แล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 28 ก.ย. 65	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานแล้วเสร็จ ในเดือน ส.ค. และจัดทำ TOR แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>แผนงานที่ 3</u> ซ่อมท่อประปาแตกรั่วทั้งที่มาจาก การรับแจ้ง (บนดิน) และจากการสำรวจ (ใต้ดิน) (ผจ.) 3.1 การสำรวจและซ่อมท่อประปาแตกรั่ว <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละซ่อมท่อบนดิน 2. ร้อยละซ่อมท่อใต้ดิน <u>เป้าหมาย</u> 1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	<u>ดำเนินการซ่อมท่อประปาแตกรั่วจากการรับแจ้งบนดิน</u> - ผลงานสะสมเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65 รับแจ้ง 187 จุด แล้วเสร็จ 187 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 <u>การสำรวจและซ่อมท่อประปาแตกรั่วใต้ดิน</u> - ผลงานสะสมเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65 รับแจ้ง 39 จุด แล้วเสร็จ 39 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
3.2 งานจ้างเอกชนสำรวจท่อประปาแตกรั่ว <u>ตัวชี้วัด</u> ระยะทางท่อประปา <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 360 กม./ปี <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 656.13 กม.	- ลงนามสัญญาจ้างสำรวจท่อประปาแตกรั่ว ในเดือน ส.ค. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - เดือน ก.ย. 65 สำรวจท่อประปาได้ระยะทางสะสม 656.13 กม.
<u>แผนงานที่ 4</u> งานป้องกันการฟุกร่อนของท่อประปาและท่อส่งน้ำ (ผค) 4.1 งานสำรวจระบบป้องกันการฟุกร่อนของท่อประปาและท่อส่งน้ำ <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ตรวจสอบค่า CP ท่อส่งน้ำ 2. ตรวจสอบค่า CP ท่อประปา <u>เป้าหมาย</u> 1. ท่อส่งน้ำ จำนวน 50 จุด 2. ท่อประปา จำนวน 500 จุด <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 50 จุด 2. 642 จุด	- ผลงานตรวจสอบค่าระบบป้องกันการฟุกร่อนของท่อส่งน้ำสะสมเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65 จำนวน 50 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 - ผลงานตรวจสอบค่าระบบป้องกันการฟุกร่อนของท่อประปาสะสมเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65 จำนวน 642 จุด คิดเป็นร้อยละ 128.4 - จัดทำแผนซ่อมแซมแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 65
4.2 งานซ่อมแซมระบบป้องกันการฟุกร่อนของท่อประปาและท่อส่งน้ำ (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ซ่อมแซม CP ท่อส่งน้ำ 2. ซ่อมแซม CP ท่อประปา <u>เป้าหมาย</u> 1. ท่อส่งน้ำ จำนวน 10 จุด 2. ท่อประปา จำนวน 100 จุด <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. ไม่บรรลุตัวชี้วัด 2. ไม่บรรลุตัวชี้วัด	ยกเลิกงานจ้าง เนื่องจากไม่สามารถของบผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ ปัญหา/อุปสรรค - เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นงานที่ไม่เคยจัดจ้าง ทำให้ไม่มีเอกสาร หรือตัวอย่างอ้างอิง (เป็นงานจ้างสัญญาเดียวกันกับข้อ 4.3 งานจ้างพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่า Cathodic Protection ท่อประปาโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) พร้อมติดตั้ง) - ไม่สามารถของบผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ และไม่มีแหล่งที่มาของงบประมาณรองรับในปัดต่อไป ผลกระทบเมื่อการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้อัตราน้ำสูญเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
4.3 งานจ้างพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่า Cathodic Protection ท่อประธารณโดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) พร้อมติดตั้ง (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่า CP ท่อประธารณ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ไม่บรรลุตัวชี้วัด	- อยู่ระหว่างทำบันทึกขออนุมัติยกเลิกงาน เนื่องจากนำเนื่องานรวมเข้ากับกิจกรรมงานซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประธารณและท่อส่งน้ำ ปัญหา/อุปสรรค - เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นงานที่ไม่เคยจัดจ้าง ทำให้ไม่มีเอกสาร หรือตัวอย่างอ้างอิง - เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในงานนี้ มีผู้ผลิตน้อยราย และเป็นอุปกรณ์เฉพาะด้าน จึงต้องมีการเปรียบเทียบจากผู้ผลิตหลายราย ผลกระทบเมื่อการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้อัตราน้ำสูญเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ นำเนื่องานรวมเข้ากับกิจกรรมงานซ่อมแซมระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อประธารณและท่อส่งน้ำและออกสัญญาจ้างเป็นสัญญาเดียวกันด้วยงบประมาณ 45 ล้านบาท พร้อมขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม 4.3
<u>แผนงานที่ 5</u> การปรับปรุงศักยภาพของท่อประธารณ (ผคจ.) (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> ลงนามสัญญาจ้างงานจ้างตรวจสอบและประเมินสภาพท่อประธารณ และงานจ้างตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบจาก Pressure Transient ในท่อประธารณ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ไม่บรรลุตัวชี้วัด	- ยกเลิกงานจ้าง เนื่องจากไม่สามารถของบผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ ปัญหา/อุปสรรค - ไม่สามารถของบผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ และไม่มีแหล่งที่มาของงบประมาณรองรับในปีถัดไป ผลกระทบเมื่อการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้อัตราน้ำสูญเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566
1.2-1P โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด	
<u>แผนงานที่ 1</u> การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบน้ำ (ผบอ.) <u>ตัวชี้วัด</u> ลงนามสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดระบบท่อประธารณพร้อมระบบส่งข้อมูล <u>เป้าหมาย</u> ภายใน ก.ย. 65 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 7 ก.ค. 65	- คณะกรรมการพิจารณาผล ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 (บ.โยโกกาวา) และลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 65
<u>แผนงานที่ 2</u> การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA) (ล่าช้า) (ผจส.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน 2. ร้อยละของ RTU ที่ใช้งาน โดยนับเฉพาะตู้ในสัญญาและไม่นับตู้ติดเหตุยกเว้น	งานติดตั้งเครื่องวัด DMA เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดการน้ำสูญเสีย (สัญญาต่อเนื่องจากปี 64) - อยู่ระหว่างเชื่อมต่อเข้ากับระบบ WLMA ทำการติดตั้งแล้วเสร็จ 17 จุด จาก 27 จุด - อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งตามแผน ซึ่ง ผจส. ได้มีการขอปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากสัญญามีความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>เป้าหมาย</u> 1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 98 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละ 85 2. ร้อยละ 100	(ตามแผนต้องติดตั้งแล้วเสร็จภายใน เม.ย. 65 แต่ในสัญญา ชล.30/64 มีระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน สิ้นสุดสัญญา วันที่ 4 มี.ค. 66) งานติดตั้งเครื่องวัด DMA เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดการน้ำสูญเสีย - อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา งานปรับปรุงทดแทนมาตรวัด DMA ที่ชำรุด - สัญญา ชล.31/64 และ ชล.32/64 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - สัญญา ชล.52/65 ลงนามสัญญาวันที่ 20 ก.ค. 65 แจ้งเริ่มงานเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 65 ระยะเวลาดำเนินการสัญญาวันที่ 19 ส.ค. 65 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จ้างบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ภาคสนามพร้อมเครือข่ายสื่อสาร (ระยะเวลาดำเนินการสัญญา 3 ปี) - สามารถดำเนินการใช้งาน RTU ภาค 1-5 ได้ร้อยละ 100 ในกรณีไม่นับตู้ติดเหตุยกเว้น ภาค 1 ใช้งานได้ร้อยละ 100 ติดเหตุยกเว้น 27 ตู้ ภาค 2-3 ใช้งานได้ร้อยละ 100 ติดเหตุยกเว้น 28 ตู้ ภาค 4-5 ใช้งานได้ร้อยละ 100 ติดเหตุยกเว้น 16 ตู้ งานจ้างบำรุงรักษามาตรวัด DMA - ลงนามพร้อมแจ้งเริ่มงานครบทั้ง 4 สัญญา - อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน ซึ่งสามารถแก้ไขมาตรให้กลับมาใช้งานได้จำนวน 51 จุด จาก 110 จุด ปัญหา/อุปสรรค ปัจจุบันมี 1 สัญญา ที่ได้ทำการติดตั้งใหม่ปี 65 อยู่ระหว่างขั้นตอนการอุทธรณ์ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ และมี 2 สัญญา ที่ถูกอุทธรณ์ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ไม่สามารถดำเนินการงานติดตั้งเครื่องวัด DMA เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดการน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมาย และในอนาคตอาจมีการยกเลิกแผนปฏิบัติงานนี้ ข้อเสนอแนะ ขอเสนอปรับแก้ไขแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และรีบดำเนินการทำแผนเร่งรัดเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
<u>แผนงานที่ 3</u> การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ (ฝมน.) (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> ผลงานการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 80% ของแผนงาน <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 82.35	จัดทำแผนเปลี่ยนมาตรตลาดเคลื่อน - จัดทำแผนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64 จัดหามาตรวัดน้ำเพื่อเปลี่ยนทดแทน - มาตรวัดน้ำอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 219 เครื่อง มีการส่งมอบงานให้กับ ฝมน. พร้อมเบิกใช้งาน โดยตรวจรับงานเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 แจ้งผู้ใช้น้ำเพื่อขอเปลี่ยนมาตร - ฝมน. ดำเนินการเจรจากับผู้ใช้น้ำเพื่อแจ้งเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบทุกรายแล้ว

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ดำเนินการเปลี่ยนมาตรคลาดเคลื่อน - ศูนย์ควบคุมงานและประสานงานปรับปรุงท่อ (Agenda) ดำเนินการเปลี่ยนมาตรคลาดเคลื่อนได้ 1,250 เมตร จากจำนวน 1,518 เมตร คิดเป็นร้อยละ 82.35 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน - ผมน. ได้ติดตาม และเร่งรัดการจัดหามาตรวัดน้ำและการเปลี่ยนมาตรคลาดเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ปัญหา/อุปสรรค ทาง Agenda Base ได้ให้ข้อมูลว่าพบปัญหาอุปสรรคหลายอย่างในตอนเช้าไปดำเนินการเปลี่ยนมาตรคลาดเคลื่อน เช่น GIS ที่ระบุจุดติดตั้งไม่ตรงจุด แต่ได้มีการประสานงานกับสาขาให้ข้อมูลและเมื่อกองงานไปถึงหน้างานแล้วทางผู้ใช้น้ำไม่ยินยอมให้เปลี่ยน ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งมาตรได้ครบถ้วนตามในช่วงเวลาที่กำหนดตามแผนงาน ข้อเสนอแนะ กมย.ผมน.ได้ติดตามเร่งรัดการเปลี่ยนมาตรคลาดเคลื่อนกับทาง Agenda Base อย่างสม่ำเสมอ
1.4-1P โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 <u>แผนงานที่ 1</u> กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (ลำช้า) (ผคป.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน <u>เป้าหมาย</u> 1. 975 ล้านบาท 2. ร้อยละ 100 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 1. 17.21 ล้านบาท (ไม่บรรลุตัวชี้วัด) 2. ร้อยละ 13.34 (ไม่บรรลุตัวชี้วัด)	งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา SV-901) - สัญญา SV-901 ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65 ผลการดำเนินงานที่อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 1.05 ของงานสัญญา งานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง(สัญญา GE-MS5/6-9) - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสัญญา SD-901 (R1) รับทราบผลการตรวจสอบ ภาคผนวก ฉ (แผนงานก่อสร้าง) และ ภาคผนวก ข (แบบฟอร์มข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์) พร้อมหนังสือชี้แจงประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับ ภาคผนวก ข ของผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 5 ราย ตามที่ผู้ให้บริการได้ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาผลทราบแล้ว - คณะกรรมการพิจารณาผล สัญญา GE-MS5/6-9 รับทราบผลการตรวจสอบภาคผนวก ฉ (แผนงานก่อสร้าง) และ ภาคผนวก ข (แบบฟอร์มข้อมูลแสดงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์) แล้ว และได้เชิญ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ซีโนไทย เอ็นจิเนียริง

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าชี้แจงประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติม - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาและนำเสนอผู้ว่าการ - ผลการดำเนินงานที่อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 44.786 ของงานสัญญา (ตามแผนกระบวนการจัดจ้างต้องแล้วเสร็จภายใน มิ.ย.65) งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 115/24 KV ที่โรงงานผลิตน้ำตาลสีเสียด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (สัญญา S-MS-9) - สัญญา S-MS-9 อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 1.35 ของงานสัญญา ปัญหา/อุปสรรค - กิจการเข้าร่วม ITA มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ขอให้การประปานครหลวง ตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอทุกภาคผนวกให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมสอดคล้องตามเงื่อนไขประกวดราคาและการตอบคำถาม ข้อเสนอแนะที่ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กปน. และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้เสนอราคาทุกราย ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ส่งผลกระทบต่อแผนเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 65 วงเงิน 975 ล้านบาท และกำลังการผลิตอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำที่สูงขึ้นในอนาคต และไม่สามารถวางท่อประปาได้ตามเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ กคผ.ผคป. เร่งรัดติดตาม และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนข้อมูล และรายละเอียดที่จำเป็นตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ร้องขอเพื่อให้การจัดจ้างสำเร็จลุล่วงโดยเร็ว
<u>แผนงานที่ 2</u> กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (ผคป.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. การเบิกจ่ายงบประมาณ 2. ความก้าวหน้าของงาน <u>เป้าหมาย</u> 1. 563.87 ล้านบาท 2. ร้อยละ 100 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 1. 544.68 ล้านบาท (คาดการณ์ ไม่บรรลุตัวชี้วัด) 2. ร้อยละ 91.62 (คาดการณ์ ไม่บรรลุตัวชี้วัด)	งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา SD-903(R1) - การขออนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดิน กปน. แจ้งใช้ พ.ร.บ. กปน. กับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้พื้นที่ตลอดใต้ทางรถไฟ และอยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักระบายน้ำ ขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานเฉพาะในส่วนแนวอุโมงค์ - สัญญา SD-903(R1) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาในส่วนที่ 2

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ SV-903 - สัญญา SV-903 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างสัญญา G-TN-9A G-TN-9B G-TN-9C และ G-TN-9D ดำเนินการได้ตามแผนที่ 4 สัญญา ความก้าวหน้างานคิดเป็นร้อยละ 95.60 ของงานสัญญา (สัญญา SV-903 คาดการณ์เบิกถึงสิ้นปีงบประมาณ 87.17 ล้านบาท จากแผนเบิก 87.17 ล้านบาท) งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ G-TN-9A - บริเวณบ่อก่อสร้าง 9A-1 อยู่ระหว่างเทคอนกรีตผนังบ่อชั้นที่ 5 - บริเวณบ่อก่อสร้าง 9A-2 อยู่ระหว่างเทคอนกรีตผนังบ่อชั้นที่ 4 และเตรียมงานเหล็ก - บริเวณบ่อก่อสร้าง 9A-3 9A-4 ติดตั้ง King Post และ Sheet Pile ของโครงสร้าง Plat Form แล้วเสร็จ - บริเวณบ่อก่อสร้าง 9A-5 อยู่ระหว่างปรับพื้นที่เพื่อเตรียมงานก่อสร้าง และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 74.55 ของงานสัญญา (สัญญา G-TN-9A คาดการณ์เบิกถึงสิ้นปีงบประมาณ 80 ล้านบาท จากแผนเบิก 78.05 ล้านบาท) งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9B - บ่อก่อสร้าง 9B-1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง Diaphragm wall คิดเป็นร้อยละ 63 ของงาน - บ่อก่อสร้าง 9B-2 อยู่ระหว่างก่อสร้างผนัง Diaphragm wall คิดเป็นร้อยละ 25 ของงาน - บ่อก่อสร้าง 9B-3 9B-4 อยู่ระหว่างพิจารณาย้ายบ่อและดำเนินการย้ายท่อประปาที่กีดขวาง - บริเวณบ่อก่อสร้าง 9B-5 อยู่ระหว่างเทคอนกรีต ชั้นที่ 14 ความก้าวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 80.55 ของงานสัญญา (สัญญา G-TN-9B คาดการณ์เบิกถึงสิ้นปีงบประมาณ 39.8 ล้านบาท จากแผนเบิก 95.50 ล้านบาท) งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C - ทดสอบหาความยาวเสาเข็มด้วยวิธี Parallel Seismic กับโครงสร้างเดิมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ - บ่อก่อสร้าง 9C-1 อยู่ระหว่างทำการล้อมต้นไม้ในสวนเพื่อปรับพื้นที่ก่อสร้าง - บ่อก่อสร้าง 9C-2 อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ก่อสร้างบ่อและรอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ย้ายแนวเสาไฟฟ้า - บ่อก่อสร้าง 9C-3 อยู่ระหว่างเทคอนกรีตผนังบ่อชั้นที่ 13 - บ่อก่อสร้าง 9C-4 อยู่ระหว่างเทคอนกรีตผนังบ่อชั้นที่ 14 - บ่อก่อสร้าง 9C-5 อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าพื้นที่ - บ่อก่อสร้าง 9C-6 อยู่ระหว่างรอกการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ย้ายแนวเสาไฟฟ้า - บ่อก่อสร้าง 9C-7 อยู่ระหว่างเทคอนกรีตผนังบ่อชั้นที่ 11 - บ่อก่อสร้าง 9C-8 อยู่ระหว่างเทคอนกรีตผนังบ่อชั้นที่ 11

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	- ปอ่ก่อสร้าง 9C-9 อยู่ระหว่างเทคอนกรีตผนังปอ่ ชั้น 13 - ปอ่ก่อสร้าง 9C-10 อยู่ระหว่างการทำงานของ Joint Grout ความก้าวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 45.59 ของงานสัญญา (สัญญา G-TN-9C คาคการณ์เบิกถึงสิ้นปีงบประมาณ 117.42 ล้านบาท จากแผนเบิก 168.36 ล้านบาท) งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9D - ปอ่ก่อสร้าง 9D-1 เเทผนัง Diaphragm wall แล้วเสร็จ 12 แผง อยู่ระหว่างดำเนินการทำ TAM Grout - ปอ่ก่อสร้าง 9D-2 เเทผนัง Diaphragm wall แล้วเสร็จ 12 แผง อยู่ระหว่างดำเนินการทำ TAM Grout - ปอ่ก่อสร้าง 9D-3 และ 9D-4 เเทพื้น Base Slab แล้วเสร็จ - ปอ่ก่อสร้าง 9D-5 เเทผนัง Diaphragm wall แล้วเสร็จ 8 แผง อยู่ระหว่างดำเนินการทำ Joint Grout 16/24 จุด - ปอ่ก่อสร้าง 9D-6 เเทผนัง Diaphragm wall แล้วเสร็จ 16 แผง อยู่ระหว่างดำเนินการทำ Joint Grout 16/24 จุด - ปอ่ก่อสร้าง 9D-7 อยู่ระหว่างเทผนังคอนกรีตได้รวม 36 เมตร ความก้าวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 183.33 ของงานสัญญา (สัญญา G-TN-9D คาคการณ์เบิกถึงสิ้นปีงบประมาณ 220.29 ล้านบาท จากแผนเบิก 132.85 ล้านบาท) คาคการณ์สิ้นปีงบประมาณ 65 เบิกจ่ายงบลงทุน 544.68 ล้านบาท จากแผนเบิก 563.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.60 ของงานสัญญา
<u>แผนงานที่ 3</u> งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถึงเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ลำข้าว) (ฝคป.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน <u>เป้าหมาย</u> 1. 121 ล้านบาท 2. ร้อยละ 100 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 1. 11.88 ล้านบาท (ไม่บรรลุตัวชี้วัด) 2. ร้อยละ 36.87 (ไม่บรรลุตัวชี้วัด)	งานออกแบบงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถึงเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (SD-904) - สัญญา E-BP-9 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ - สัญญา G-SR-9 จัดทำเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จในวันที่ 9 ก.ย. 65 และจะตรวจรับมอบงานในวันที่ 21 ก.ย. 65 - สัญญา GES-LK-9 อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณ์ - สัญญา G-LA-9 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65 มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 3 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ (ตามแผนต้องจัดทำเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 65) งานควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ ถึงเก็บน้ำใส จัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (SV-904) - ลงนามสัญญาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 65 - งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำลาดพร้าวและมีนบุรี อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำสำโรง และลาดกระบัง อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกวดราคา (ตามแผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องแล้วเสร็จภายใน เม.ย. 65)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	งานจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 125 ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน 1 ชุด ที่สถานีสูบน้ำบางพลี พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (E-BP-9) - แจ้งเริ่มงานเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 - อยู่ระหว่างขออนุญาตเจ้าของพื้นที่สำรวจหน้างานก่อสร้างสำนักงานสนาม ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และน้ำประปาชั่วคราว จาก กปน. และ สสป. - ขออนุมัติผังบุคลากรของผู้รับจ้าง และขออนุมัติแผนการดำเนินงาน (ตามแผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องแล้วเสร็จภายใน เม.ย. 65) งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลบ.ม. ที่สถานีสูบน้ำสำโรง พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (G-SR-9) - จัดทำเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ โดยจะเข้าสู่กระบวนการจัดทำราคากลางต่อไป (ตามแผนจัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายใน เม.ย. 65) งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 20,000 ลบ.ม. ที่สถานีสูบน้ำลาดพร้าว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (G-LA-9) - รวก.(ว) เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65 - ประกาศประกวดราคาระหว่างวันที่ 20 ก.ค.-5 ก.ย.65 - ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 65 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของผู้ยื่นข้อเสนอ (ตามแผนจัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายใน ก.พ. 65) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำลาดกระบังแห่งที่ 2 ถังเก็บน้ำใสขนาดความจุ 50,000 ลบ.ม. พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (GES-LK-9) - อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา (Final Draft) (ตามแผนต้องจัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 65) งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 70,000 ลบ.ม. ที่สถานีสูบน้ำมีนบุรี พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-MB-9 - รวก.(ว) ให้ความเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เม.ย.65 - เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 65 ยกเลิกการประกาศประกวดราคาและพบทวนรายละเอียดของประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของราคากลางอีกครั้ง เนื่องจากรายละเอียดของประกาศเอกสารประกวดราคาในส่วนของราคากลางไม่ถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (ตามแผนจัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายในก.พ. 65) งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 80,000 ลบ.ม. ที่สถานีสูบน้ำบางพลี พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สัญญา SDSV-901 - รวก.(ว) เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 - คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกสัญญา SDSV-901 ได้มีหนังสือเชิญชวนยื่นซองซองงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง สัญญา SDSV-901 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 และยื่นซองซองงานเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้องสัญญา SDSV-902 (กปน. อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดิน) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง สถานีสูบน้ำบางมด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา SDSV-902 (ตามแผนเอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จภายในมิ.ย. 65) ปัญหา/อุปสรรค - ผู้ให้บริการดำเนินการจัดส่งเอกสารตามขอบเขตงานล่าช้ากว่ากำหนด - ผู้ให้บริการขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการประสานงานที่ดี ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบลงทุนและปริมาณการผลิตสูงสุด/กำลังการผลิตสูงสุด ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำด้วยการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องสูบน้ำในสถานีสูบน้ำพื้นที่ตะวันออกพร้อมวางท่อประปาได้ ข้อเสนอแนะ - กปน. มีหนังสือเร่งรัดงานจ้างออกแบบ ครั้งที่ 11 สัญญาเลขที่ SD-904 ตามหนังสือที่ มท 5450-3-23/10322 ลงวันที่ 29 มี.ค. 65 - กปน. มีการนัดประชุมเพื่อติดตามงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง - จากการประชุมเพื่อติดตามงานประจำสัปดาห์ให้ผู้ให้บริการฯ แจ้งว่าได้จัดหาทีมงานเพิ่มเติมเพื่อเร่งการดำเนินงานในส่วนที่เหลือ
<u>แผนงานที่ 4</u> ก่อสร้างวางท่อประปา (ล่าช้า) (ฟบค.)	
4.1 งานก่อสร้างวางท่อประปาพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 1 <u>ตัวชี้วัด</u> ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างได้ครบทุกสัญญา <u>เป้าหมาย</u> ภายใน ก.ย. 65 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> ไม่บรรลุตัวชี้วัด	- อยู่ระหว่างผู้ให้บริการดำเนินการออกแบบ และแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ตามที่กรรมการแจ้ง คาดว่าส่งแบบแล้วเสร็จภายใน ต.ค. 65 (ตามแผนต้องออกแบบแล้วเสร็จภายใน ก.ค. 65) ปัญหา/อุปสรรค ผู้ให้บริการดำเนินการแก้ไขเอกสารล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการบรรจุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานรวมถึงส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ข้อเสนอแนะ อยู่ระหว่างการเร่งรัดให้ผู้ให้บริการปรับแก้เอกสารที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4.2 งานก่อสร้างวางท่อประปาพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 2 <u>ตัวชี้วัด</u> ได้ผู้ให้บริการออกแบบงานก่อสร้าง <u>เป้าหมาย</u> ภายในมี.ค. 65 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 17 มี.ค. 65	- ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 และแจ้งเริ่มงานเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 65 - อยู่ระหว่างดำเนินการโดยผู้ให้บริการดำเนินการออกแบบ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
1.4-2P โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 10 (ผนย.) (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> จัดทำรายงานข้อเสนอโครงการฯ และผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี <u>เป้าหมาย</u> ภายใน ก.ย. 65 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> ไม่บรรลุตัวชี้วัด	- ผนย. นำส่งหนังสือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาโครงการปรับปรุงกิจการประปาหลักครั้งที่ 10 เพื่อสนับสนุนข้อมูลแก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการเบื้องต้นแล้วเสร็จ ตามหนังสือ มท 5470-1-3/20870 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 65 - อยู่ระหว่าง สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำส่ง สททช. และ กนช. เพื่อพิจารณา - สายงานแผนและพัฒนาเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขวก.(สบค) ขวก.(สจ) ผงป. ผวง. ผบค. ผคป. ผนย. และ ผคท. เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อ สศช. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65 โดยที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามของ สศช. ต่อไป ปัญหา/อุปสรรค สศช. มีหนังสือสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนเป้าหมายที่สำคัญ และสถานะการเงินขององค์กรที่อยู่ระหว่างการทบทวนให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 6 และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. ในเดือน ก.ย. 65 ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ไม่สามารถพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ข้อเสนอแนะ - ผนย. ได้นำส่งข้อมูลชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ เบื้องต้นให้ สศช. พิจารณาตามหนังสือที่ มท5470-1-1.3/20870 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 65 - จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลที่ต้องชี้แจงประเด็นในเบื้องต้น เพื่อหารือกับ สศช. เป็นการล่วงหน้า
1.4-3P โครงการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. (ผนย.) (ล่าช้า) <u>แผนงานที่ 1</u> ที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. <u>ตัวชี้วัด</u> ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทฯ ได้ตามแผนงาน <u>เป้าหมาย</u> 1. ดำเนินการจัดลำดับการพัฒนาโครงการแล้วเสร็จภายใน ก.ค. 65 2. ดำเนินการจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 65	รายงานการศึกษาระบบผลิตน้ำ - ที่ปรึกษายู่ระหว่างจัดทำและแก้ไขร่างรายงานฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูงสายงานแผนและพัฒนา สายงานวิศวกรรม สายงานผลิตน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทฯ ครั้งที่ 3/65 เพื่อร่วมหารือพิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการฉบับที่ 4 (การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำ) เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 1. 1 ก.ค. 65 2. ไม่บรรลุตัวชี้วัด	- กปน. โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ แจ้งให้ที่ปรึกษาแก้ไขและทบทวนรายละเอียดรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 4 ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 65 (ตามแผนงานรายงานการศึกษาต้องแล้วเสร็จภายใน พ.ค. 65) รายงานการศึกษาระบบสูบน้ำ-ระบบสูบน้ำ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 ผ่านโปรแกรม Webex Meeting และให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาทางเลือกการปรับปรุงระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำในงานจ้างจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. สัญญาจ้างเลขที่ จท.1/2562 ดังนี้ - จัดเตรียมข้อมูลแบบจำลองทางชลศาสตร์ระบบสูบน้ำ น้ำ พร้อมนำเสนอข้อมูลต่อผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองฯ ฝ่ายควบคุมการจ่ายน้ำ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อไป - จัดทำข้อมูลกรอบแนวคิดในการปรับปรุงระบบสูบน้ำ น้ำ ข้อมูลการเปรียบเทียบทางเลือกการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำในอนาคต เป็นต้น (ตามแผนงานรายงานการศึกษาต้องแล้วเสร็จภายใน ก.ค. 65) การจัดลำดับการพัฒนาโครงการ (Phasing) - ฝนย. จัดทำวาระการประชุม เรื่องรับทราบรายงานการออกแบบ (Preliminary Design) และการจัดลำดับโครงการ (Project Phasing) เบื้องต้น นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) ครั้งที่ 7/65 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 65 มีมติรับทราบ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและการจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ - ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค - ปริมาณงานมีความละเอียดซับซ้อนทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณา และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ที่ปรึกษาดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษา การวิเคราะห์ วางแผน และการออกแบบเบื้องต้น อาจไม่ครบถ้วนตามขอบเขตของงานส่งผลให้ที่ปรึกษาต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนรับมอบงาน ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน การจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาของ กปน. เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตครอบคลุมระยะเวลา 30 ปี (ปี พ.ศ. 2565-2595) โดยปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนฯ จะเริ่มดำเนินงานภายหลังโครงการ 9 แล้วเสร็จ (ปีงบประมาณ 2568) และ กปน. ได้จัดทำแผนโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 10 (ปีงบประมาณ 2566-2571) ดังนั้น หากการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานฯ ของที่ปรึกษาล่าช้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ข้อเสนอแนะ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เร่งรัดและตรวจสอบงานของที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มการประชุมตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานของที่ปรึกษาโดยให้เสนอความก้าวหน้าในการศึกษาระบบสูบน้ำและสูบน้ำต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเร่งรัดรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 5 ให้แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 65 - ที่ปรึกษาเร่งรัดการทำงานแต่ละขั้นตอนให้กระชับและเริ่มงานในขั้นตอนต่าง ๆ รวดเร็วมากขึ้น
1.4-4P โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบจ่าย เร่งด่วนระยะ 3 ปี (ล่าช้า) (ผผข.)	
<u>แผนงานที่ 1</u> งานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเพิ่มจำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขนพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง <u>ตัวชี้วัด</u> ได้เอกสารประกอบงานจ้างก่อสร้าง <u>เป้าหมาย</u> ภายใน เม.ย. 65 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 19 ก.พ.65	- จัดทำร่างขอบเขตงานและแบบก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 65 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ทางคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานมีการปรับแก้ไขเอกสารบางส่วน
<u>แผนงานที่ 2</u> งานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มจำนวน 2 ถัง และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเพิ่มจำนวน 8 บ่อที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน <u>ตัวชี้วัด</u> ได้ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง <u>เป้าหมาย</u> ภายใน ก.ย. 65 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> ไม่บรรลุตัวชี้วัด	- จัดทำร่างขอบเขตงานแล้วเสร็จเมื่อ 14 มี.ค. 65 - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 65 (ตามแผนต้องจัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายใน เม.ย. 65) ปัญหา/อุปสรรค จากการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการราคากลางและผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65 พบว่าราคากลางที่จัดทำมาเกินวงเงินที่ขอตั้งไว้มาก คณะกรรมการราคากลางขอให้ปรับแก้ไขจำนวนอะไหล่ที่ผู้รับจ้างเสนอมาเพื่อให้ราคากลางลดลงหลังจากนั้นผู้รับจ้างต้องนำกลับไปปรับแก้ไขร่างขอบเขตงานใหม่อีกครั้งทำให้งานล่าช้า ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) ได้ตามแบบก่อสร้าง ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจรับเอกสารปรับแก้ไขเอกสารร่างขอบเขตงาน แบบฟอร์มประกาศและราคากลางที่ได้ประชุมกันไว้แล้วเพื่อให้กรรมการราคากลางลงนามให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>แผนงานที่ 3</u> งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำจัดตะกอน (Filter Press) เพิ่มเติมจำนวน 3 ชุด พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง <u>ตัวชี้วัด</u> ดำเนินงานจัดซื้ออุปกรณ์แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานติดตั้ง) <u>เป้าหมาย</u> ภายในก.ย. 65 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> ไม่บรรลุตัวชี้วัด	- คณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณาผลผู้ชนะแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 อยู่ระหว่าง ฝจพ. ดำเนินการเพื่อเตรียมประกาศผู้ชนะต่อไป
1.8-1P โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ	
<u>แผนงานที่ 1</u> งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก เพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่งตะวันตก (ลำช้า) (ผรด.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน <u>เป้าหมาย</u> 1. เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน - สัญญา จล.90/58 จำนวน 100 ล้านบาท - สัญญา จล.91/58 จำนวน 45 ล้านบาท 2. ร้อยละ 100 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 1. ไม่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน (ไม่บรรลุตัวชี้วัด) 2. ร้อยละ 77.50 (ไม่บรรลุตัวชี้วัด)	- สัญญา จล.90/58 อยู่ระหว่างดำเนินการของคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง (ตามแผนราคากลางต้องแล้วเสร็จภายใน ก.ค. 65) - สัญญา จล.91/58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้วได้แก่ บริษัท เอส เทค ซิวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามภายใน ต.ค. 65 (ตามแผนกระบวนการหาผู้รับจ้าง สัญญา จล.91/58 แล้วเสร็จ ภายใน มิ.ย. 65)
<u>แผนงานที่ 2</u> จัดหา สำรวจ และประสานความร่วมมือ เพื่อให้มีน้ำดิบป้อนโรงงานผลิตน้ำได้อย่างยั่งยืน (ผนส.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ได้บริหารจัดการปริมาณน้ำดิบเพียงพอกับการผลิตของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง 2. รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ <u>เป้าหมาย</u> 1. โรงงานผลิตน้ำ ผลิตน้ำได้ตามแผนการผลิต ร้อยละ 100 2. มีรายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ เป็นประจำ ทุกสัปดาห์ทางเว็บไซต์ ผนส. <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละ 100 2. 50 สัปดาห์	- กปน. ได้รับการจัดสรรน้ำตามที่ขอ โดยบรรจุลงในแผนการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี64/65 ของกรมชลประทาน ฝั่งลุ่มเจ้าพระยา 900 ล้าน ลบ.ม. ฝั่งลุ่มแม่กลอง 360 ล้าน ลบ.ม. - จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ส่งตามไลน์กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และ เว็บไซต์ ผนส. เมื่อวันที่ 22 29 ส.ค. และ 5 12 ก.ย. 65 - ติดตามข้อมูลพยากรณ์สถานการณ์โดยการจัดทำรายงาน สถานการณ์น้ำและคาดการณ์ เพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งในไลน์กลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกวัน
<u>แผนงานที่ 3</u> การก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อ ป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของการประปานครหลวง (ผบค.) (ลำช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน	- ปสป-1(R1) ได้ยกเลิกการประกวดราคา เพื่อทบทวนคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ทะเบียนผู้ประกอบการ ของกรมบัญชีกลาง และกำหนดรหัสสัญญาใหม่เป็น ปสป-1(R2) โดย คณะกรรมการ กปน. พิจารณานอมนุมัติสั่งจ้างเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>เป้าหมาย</u> 1. 300.05 ล้านบาท 2. ร้อยละ 100 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 1. 162.53 ล้านบาท (ไม่บรรลุตัวชี้วัด) 2. ร้อยละ 80.32 (ไม่บรรลุตัวชี้วัด)	- อยู่ระหว่างรอแจ้งเริ่มงาน คาดว่าแจ้งเริ่มงานได้ภายใน พ.ย. 65 (ตามแผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 65) - ปสป-2 ประกาศผลผู้ชนะแล้วเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 65 (บมจ. อิตาลีไทย ดีเวลอปเม้นท์) ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 อยู่ระหว่างรอแจ้งเริ่มงาน คาดว่าแจ้งเริ่มงานได้ภายใน พ.ย. 65 (ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างต้องแล้วเสร็จภายใน เม.ย. 65) - ปสป-4 อยู่ระหว่างนำเรียนคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง คาดว่าอนุมัติสั่งจ้าง ภายใน ต.ค. 65 (ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างต้องแล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 65) - ปสป-5 ผวก. พิจารณาอนุมัติสั่งจ้าง และประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.65 (กิจการร่วมค้า RCH) ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 20 ก.ค.65 อยู่ระหว่างรอแจ้งเริ่มงาน คาดว่าแจ้งเริ่มงานได้ภายใน พ.ย. 65 (ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างต้องแล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 65) - ปสป-6 ทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ โดย รวท.(ว) พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65 อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง คาดว่าจัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 65 (ตามแผนงานการจัดทำราคากลางต้องแล้วเสร็จภายใน ก.ค. 65) - ปสป-7 อยู่ระหว่างทบทวนแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง คาดว่าจัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 65 (ตามแผนจัดทำแบบรูปรายการต้องแล้วเสร็จภายใน มี.ค.65 และจัดทำราคากลางแล้วเสร็จภายใน ก.ค. 65) - ปสป-8 อยู่ระหว่างดำเนินการโดยผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง ปัญหา/อุปสรรค - ปัจจุบันปสป-1(R2) ความล่าช้าสะสมก่อนขั้นตอนการจัดจ้าง และในขั้นตอนการจัดจ้างยกเลิกการประกวดราคา ปสป-1(R1) เพื่อทบทวนคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอบเขตของงานรวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ทะเบียนผู้ประกอบการของกรมบัญชีกลางโดยกำหนดรหัสสัญญาใหม่ ปสป-1(R2) - ปสป-2 ความล่าช้าสะสมก่อนขั้นตอนการจัดจ้าง และในขั้นตอนการจัดจ้าง มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา - ปสป-4 ความล่าช้าสะสมก่อนขั้นตอนการจัดจ้าง และในขั้นตอนการจัดจ้าง มีการปรับปรุงเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาทำให้ต้องเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอีกครั้ง - ปสป-6 ไม่สามารถดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการแล้วเสร็จภายใน มี.ค. 65 เนื่องจากมีการทบทวนราคากลาง

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ซึ่งเดิมจัดทำไว้ในรูปแบบงานก่อสร้างอาคาร (ตามระเบียบจัดจ้างเดิม) แต่ตามคู่มือการจัดทำราคากลางปัจจุบันจะต้องใช้รูปแบบการทำราคาของงานชลประทาน - ปสป-7 คงเหลือข้อมูลรายละเอียดสำคัญหลายส่วนที่จำเป็นในการประมาณราคา เช่น ในส่วนงานที่ซับซ้อนงานเครื่องกล และงานโครงสร้างชั่วคราว - ปสป-8 เป็นสัญญาจ้างงานจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ และควบคุมงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ปรึกษารอดำเนินการเมื่อสัญญาเริ่มก่อสร้าง ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ส่งผลต่อการป้องกันน้ำท่วมตามแนวคลองประปา ข้อเสนอแนะ เร่งรัดจัดทำราคากลางโดยใช้บุคลากรที่ดำเนินการในสัญญาอื่น ๆ แล้วเสร็จมาร่วมสนับสนุนการจัดทำราคากลางของสัญญาเหล่านี้ และประสานขอรายละเอียดจากที่ปรึกษาเพิ่มเติม
<u>แผนงานที่ 4</u> งานจ้างปรับปรุงศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบคลองประปาฝั่งตะวันตก พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง (ผรด.) (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงาน <u>เป้าหมาย</u> 1. 10 ล้านบาท 2. ร้อยละ 100 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 1. 2.35 ล้านบาท 2. ร้อยละ 80	- ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 65 (บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด) - แจ้งเริ่มงานเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 ระยะเวลาดำเนินการ 690 วัน - คณะกรรมการตรวจรับมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 65 โดยผู้รับจ้างจัดส่งมอบรายงานแผนปฏิบัติงาน (Inception Report) และรายงานความก้าวหน้าของงาน (Monthly Progress Report) เล่มที่ 1 และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินค่างานงวดที่ 1 เป็นเงิน 2,350,000 บาท ในเดือน ก.ย. 65 (ตามแผนกระบวนการจ้างออกแบบโดยวิธีการคัดเลือกต้องแล้วเสร็จภายใน ก.พ. 65) ปัญหา/อุปสรรค ล่าช้าจากกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างซึ่งมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภน. ทำให้กระบวนการพิจารณาผลการคัดเลือกใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 65 วงเงิน 5 ล้านบาท และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปริมาณและคุณภาพน้ำทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) ข้อเสนอแนะ ผรด. ได้เชิญบริษัทที่ปรึกษาเข้าหารือเพื่อเตรียมงานก่อนเริ่มงาน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
1-1.2L โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร (Data Driven Organization) (ฝยท.) <u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Ecosystems) <u>ตัวชี้วัด</u> ติดตั้งระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน มี.ค. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 12 ม.ค. 65	- พัฒนาระบบ และดำเนินการติดตั้ง ทดสอบระบบงาน เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลแล้วเสร็จ พร้อมตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 - Go Live Big Data Platform เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 - วิเคราะห์และทดสอบข้อมูลตามขอบเขตงาน จำนวน 4 โจทย์ ได้แก่ ระบบจัดการการตรวจจับวัตถุด้วยปัญญาประดิษฐ์ (CIA) การลดน้ำสูญเสีย คุณภาพน้ำ และระบบ IoT ต้นแบบแล้วเสร็จ - ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จทุกหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 65 - ตรวจรับงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
<u>แผนงานที่ 2</u> คลังข้อมูลบริหารงานประปา (ลำซำ) <u>ตัวชี้วัด</u> Go Live ระบบงาน <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน พ.ค. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 28 ก.ย. 65 (ไม่บรรลุตัวชี้วัด)	- จัดทำ Business Blueprint แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 64 .ต.ค 29 - ตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65 - พัฒนาระบบคลังข้อมูลบริหารงานประปา Data Warehouse ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ Business Intelligence และระบบพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจ Predictive Modeling แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างฝึกอบรม คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 27 ก.ย. 65 - Go Live ระบบงาน ในวันที่ 28 ก.ย. 65 (ตามแผนต้อง Go Live ระบบงาน ภายใน พ.ค. 65) ปัญหา/อุปสรรค บริษัทผู้รับจ้าง ดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ผลกระทบเมื่อการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ข้อมูลของ กปน. ไม่มีความพร้อมในการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อเสนอแนะ เร่งรัดการดำเนินงานบริษัท
<u>แผนงานที่ 3</u> การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล กปน. (Data Governance Policies) (ลำซำ) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. จัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินงานกำกับดูแลข้อมูลแล้วเสร็จ 2. ประกาศใช้นโยบายข้อมูลองค์กรและแนวทางปฏิบัติแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน มิ.ย. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65	- จัดทำ Data Catalog แล้วเสร็จและนำเสนอคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 (ตามแผนต้องจัดทำแล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 65) - อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (ตามแผนการจัดทำแนวปฏิบัติในการดำเนินงานกำกับดูแลข้อมูลต้องแล้วเสร็จ ภายใน มิ.ย. 65) - ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของบริการข้อมูลกับคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล ในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 65 และแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลกับคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล ในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 24 ส.ค. 65 (ไม่บรรลุตัวชี้วัด) 2. ไม่บรรลุตัวชี้วัด	- จัดทำ (ร่าง) แนวปฏิบัติในการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 65 - ทบทวน/ปรับปรุงนโยบายข้อมูลองค์กรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 65 และนำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล กปน. ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบนโยบายข้อมูลองค์กร และแนวปฏิบัติในการดำเนินงานกำกับดูแลข้อมูลแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 และอยู่ระหว่างนำเสนอ ผวก. ลงนามและประกาศใช้ (ตามแผนต้องจัดทำแล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 65) ปัญหา/อุปสรรค ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติการดำเนินงานกำกับดูแลข้อมูล และ การจัดทำ data catalog ผลกระทบเมื่อการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงานกำกับดูแลข้อมูล ข้อเสนอแนะ - เร่งจัดทำ data catalog ของข้อมูลผู้ใช้น้ำติดตั้งประจำปีใหม่ ตามแนวทางความเข้าใจของผู้จัดทำให้แล้วเสร็จ - ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเข้ามาช่วยจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานกำกับดูแลข้อมูล
<u>แผนงานที่ 4</u> ระบบติดตามความเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Monitoring) และการติดต่อสื่อสารอัตโนมัติ (Chatbot & AI)	
) ระบบตอบการติดต่อสื่อสารอัตโนมัติ 1.4 Chatbot & AI) สำหรับภายในองค์กร <u>ตัวชี้วัด</u> คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า <u>เป้าหมาย</u> กำหนดค่าเป็น Base Line สำหรับปีถัดไป <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 67.30	- ลงนามสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคา (บริษัท อินไซต์เอรา จำกัด) เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 64 - เก็บความต้องการ (Requirement) กับผู้ใช้งาน (User) ตามขอบเขตงาน และปรับตั้งค่าและติดตั้งระบบ เดือน ม.ค. 65 - ฝึกอบรมการใช้งานระบบการติดต่อสื่อสารอัตโนมัติ (Chatbot) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 65 - Go Live ระบบ เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 - จัดทำรายงานการใช้งานประจำเดือน ส.ค. 65 - คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ร้อยละ 80 (ณ ส.ค. 65)
2.4 ระบบติดตามความเห็นจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Monitoring) <u>ตัวชี้วัด</u> คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 80 ขึ้นไป <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 82.84	- โปรแกรม Social Monitoring ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 64 ต.ค 1 - ฝึกอบรมการใช้งานเจ้าหน้าที่ Call Center เมื่อ 1125 64 .ต.ค 20 วันที่ - รายงานสรุปการจัดเก็บข้อมูลที่พูดถึง กปน. (MWA) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ ประจำเดือน ส.ค. 65 โดยช่องทางที่ กปน. ถูกกล่าวถึงมากที่สุด คือ ช่องทาง Facebook ของ กปน. มีจำนวนข้อความทั้งสิ้น 12,336 ข้อความ จากข้อความทั้งหมด 24,679 ข้อความ คิดเป็น ร้อยละ 49.99 เมื่อจำแนกจำนวนข้อความแบ่งตามเหตุผลที่กล่าวถึง กปน. จำนวน 2,080 ข้อความ พบว่า มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ กปน. มากที่สุด 1,660 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 79.81 โดยลูกค้าส่วนใหญ่สอบถามเกี่ยวกับปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน/ไม่ไหล จำนวน 380 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 22.89

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	- จัดทำรายงานการใช้งานระบบ Chatbot & AI ประจำเดือน ส.ค. 65 พบว่า จากช่องทาง Facebook Inbox วันที่ได้รับข้อความมากที่สุด คือ วันที่ 17 ส.ค. 65 จำนวน 363 ข้อความ โดยหัวข้อที่ได้รับการสอบถามมากที่สุด คือ ถูกกระชังการใช้น้ำ และสอบถามการชำระผ่านแอปพลิเคชัน จากข้อความทั้งหมด 2,839 ข้อความ ระบบอัตโนมัติสามารถตอบได้ 2,453 ข้อความ คิดเป็นร้อยละ 86.40 - คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ร้อยละ 83 (ณ ส.ค. 65)
<u>แผนงานที่ 5</u> การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) <u>ตัวชี้วัด</u> จำนวนบทวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง <u>เป้าหมาย</u> อย่างน้อย 2 บทวิเคราะห์ <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 2 บทวิเคราะห์	- กำหนดบทวิเคราะห์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ Leak Detective กับ Water Eye - ออกแบบระบบวิเคราะห์ตามรูปแบบของโมเดลคณิตศาสตร์ที่วางไว้แล้วเสร็จ - จัดทำรายงานการวิเคราะห์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ Leak Detective และ Water Eye แล้วเสร็จ - ดำเนินการแล้วเสร็จ
5-1.2L โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล <u>แผนงานที่ 1</u> โครงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฝยส.) (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> ได้ระบบในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน พ.ค. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 29 ก.ย. 65	- พิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาแล้วเสร็จ คือ บริษัท สกาย อาย เทค จำกัด - หนังสือ มท 0210.5/1693 ลงวันที่ 6 พ.ค. 65 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงมหาดไทยครั้งที่ 3/2565 โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ และปรับชื่อโครงการเป็น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล - ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 (ตามแผนต้องลงนามสัญญาในเดือน ม.ค. 65) - ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 และตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 โดยบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 ปัญหา/อุปสรรค เป็นโครงการ IT ที่มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จึงต้องดำเนินการตามระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงมหาดไทย และต้องปิดระบบเพื่อตรวจรับงาน ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ส่งผลกระทบต่อ การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นให้กับองค์กร ข้อเสนอแนะ เร่งรัดดำเนินการติดตั้งระบบในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>แผนงานที่ 2</u> เข้าใช้บริการระบบการบริหารจัดการความยินยอม (Consent Management) (ฝพท.) <u>ตัวชี้วัด</u> ติดตั้งระบบตาม PDPA กปน. แล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน พ.ค. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 9 พ.ค. 65	- ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 65 - Kick Off ระบบ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65 พร้อมเก็บรวบรวมแนวทางนโยบาย PDPA ของ กปน. แล้วเสร็จ - ติดตั้งและปรับปรุงระบบ ตาม PDPA กปน. แล้วเสร็จ ดังนี้ Scan Website e-Service และจัดทำหน้าขอ Cookies Consent เป็นรูปแบบ Banner แบบฟอร์มการขอความยินยอม ครบทั้ง 5 กิจกรรม และบันทึกข้อมูลตั้งต้นของ กปน. - ติดตั้งและทดสอบการใช้งานเต็มระบบ (Final) เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 - อบรมความรู้การใช้งานระบบแก่หน่วยงานเจ้าของแบบขอความยินยอม 5 กิจกรรม ได้แก่ กองบริการทุกสาขา กบพ.ผลก. กวด.ฝพธ. ฝบบ. ฝพบ. ฝยท. และ กพร.ฝพท. เมื่อวันที่ 19-20 เม.ย. 65 - เผยแพร่การสร้างความรู้เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30-31 พ.ค. 65 - เผยแพร่บริการการให้ความยินยอม โดย ผวก. อนุมัติเปิดใช้งานระบบการจัดการกับการยินยอมของลูกค้า (Consent Management) และระบบการจัดการกับความยินยอมคุกกี้ของลูกค้า (Cookies Consent Management) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 65 ตามบันทึกที่ ฝพท201/2565 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 65 - อยู่ระหว่างติดตามการใช้งานและรวบรวมการเบิกจ่ายการใช้งาน ทั้งหมด 4 งวดงาน ดังนี้ - งวดที่ 1 ส่งตั้งหนี้ (GR) ตั้งแต่ 29 ส.ค. 65 - งวดที่ 2 ส่งตั้งหนี้ (GR) ตั้งแต่ 8 ก.ย. 65 - งวดที่ 3 ส่งตั้งหนี้ (GR) ตั้งแต่ 16 ก.ย. 65 - งวดที่ 4 คาดว่าจะส่งตั้งหนี้ (GR) ภายในวันที่ 7 ต.ค. 65 (ทันการใช้งบในปีงบประมาณ 2565)
3.1-2C โครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา (ฝยท.) (ล่าช้า) <u>แผนงานที่1</u> โครงการศูนย์บริหารแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา <u>ตัวชี้วัด</u> ปรับปรุงห้องสำหรับจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปาแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายใน 11 ก.ค. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ไม่บรรลุตัวชี้วัด	- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สรุปผลการพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค เลขที่ จล.4/2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65 - อยู่ระหว่างส่งขออนุมัติจ้างและรออนหนังสือยืนยันมติเห็นชอบจาก มหาดไทย เพื่อดำเนินการประกาศผู้ชนะฯ และลงนามสัญญาต่อไป (ตามแผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องแล้วเสร็จภายใน ก.ค. 65) ปัญหา/อุปสรรค การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดทำหลายครั้ง เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 ทำให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ผลกระทบเมื่อการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ - ไม่มีเครื่องมือสำหรับแจ้งเตือน และติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ กปน. ให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ ข้อเสนอแนะ คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือน ต.ค. 65 จะเร่งรัดการดำเนินการต่อไป
3.3-1 CSR โครงการขยายเขตการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน <u>แผนงานที่ 1</u> การก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำโครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอและมั่นคง (ฝบค.) (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> ก่อสร้างวางท่อประปาแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 40 กม. <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 23.325 กม.	- จัดทำแผนสำรวจเส้นทางประจําปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64 - ระยะทางการวางท่อประปาสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.64-ก.ย. 65 เท่ากับ 23.325 กม. คิดเป็นร้อยละ 58.31 - PIDSP-902(R1) แจ้งเริ่มงานวันที่ 12 ก.ค. 65 - PIDH-903 ยกเลิกการจัดจ้าง กำหนดรหัสสัญญาใหม่เป็น PIDH-903(R1) อยู่ระหว่างการทบทวน TOR และราคากลาง ปัญหา/อุปสรรค - หลายโครงการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น บางงานไม่สามารถวางท่อได้ เนื่องจากต้องรอให้หน่วยงานหลักดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อน - มีการแก้ไขแบบแปลนเนื่องจากหน้างานมีสภาพที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องมีการเพิ่มรายละเอียดงานและต้องขยายระยะเวลาก่อสร้าง - บางโครงการรอการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง - บางโครงการติดปัญหาเนื่องจากมีการเปลี่ยนมาตรฐาน มอก. - การปรับลดความยาวท่อ สัญญา PID-909 จำนวน 3,500 ม. จากการเปลี่ยนมาตรฐาน มอก. อนุมัติในหลักการแล้ว รอการอนุมัติแก้ไขสัญญา ครั้งที่ 1 - ปัญหาการอนุญาตเข้าพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการของ กบด.ผอจ. โดยได้ส่งหนังสือขออนุญาตสัญญาต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ส่งผลให้การวางท่อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งประสานงานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อติดตามการขออนุญาตอย่างใกล้ชิด
<u>แผนงานที่ 2</u> การจัดทำแผนงานและก่อสร้างวางท่อประปาเพื่อขยายการให้บริการน้ำประปา (สสพ.) <u>ตัวชี้วัด</u> ก่อสร้างวางท่อประปาแล้วเสร็จ	- เส้นทางวางท่อที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 69.54 กม. คิดเป็นร้อยละ 139.08 - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 4.311 กม. - อยู่ระหว่างรอการแจ้งเริ่มงาน 5 เส้นทาง ระยะทางรวม 3.005 กม.

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 50 กม. <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 69.54 กม.	- อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน 1 เส้นทาง ระยะทางรวม 1.915 กม. - รออนุมัติขออนุญาต 1 เส้นทาง ระยะทางรวม 1.056 กม. - อยู่ระหว่างจัดจ้าง 8 เส้นทาง ระยะทางรวม 6.839 กม. - การจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่าง กปน. และ อปท. มีดังนี้ 1. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานประปาสาขาจะประสานงานโดยตรงกับ อปท. เพื่อดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา พร้อมทั้งยืนยันเส้นทางเพื่อจัดทำ MOU 2. พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ฉบับที่ 3 ประจำปี 2565-2569 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ลงนามใน MOU ปฏิบัติการ ปิ๊งประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 33 เส้นทาง ระยะทางก่อสร้างรวม 19.806 กม. วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างรวม 39.202 ล้านบาท อยู่ระหว่างรอรับชำระจาก อปท. - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทราบงานวางท่อขยายเขต จำนวน 6 ราย และงานวางท่อขยายเขต MOU จำนวน 9 ราย - จำนวนติดตั้งประปาใหม่สะสม (ต.ค. 64-ก.ย. 65) จำนวน 328 ราย - งานวางท่อขยายเขต MOU มีการรายงานผลการดำเนินงาน เสนอ ผวก. เป็นรายเดือน
ดำเนินการได้ตามแผนงาน	
1.1-2P โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง	
<u>แผนงานที่ 1</u> งานจ้างบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ำสูญเสียสูง (ฝจส.) <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความสำเร็จตามแผนงาน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 100	- จัดทำอัตราน้ำสูญเสียฐาน (Base line) แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา 11 สัญญา (ได้แก่ สสภ. สสบ. สสต. สสมส. สสว. สสท. สสญ. สสม. สสข. และ สสพ.) - อยู่ระหว่างจัดทำอัตราน้ำสูญเสียฐาน (Base line) 2 สัญญา (สสภ. และ สสส.) - ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.7-1P โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan)	
<u>แผนงานที่ 1</u> ด้านแหล่งน้ำดิบ 1.1 โครงการติดตั้งทดแทนระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบออนไลน์ในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองประปาฝั่งตะวันออก (ฝนส.) <u>ตัวชี้วัด</u> ลงนามสัญญากับผู้รับจ้าง <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ค. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 3 ก.พ. 65	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 65 โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.-3 มิ.ย. 65 - เริ่มดำเนินการทดสอบระบบ (test run) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 65 และทดสอบระบบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65 (ดำเนินการเลยระยะเวลาดำเนินการ แต่ยังคงอยู่ในระยะเวลาดำเนินการในแผนปฏิบัติงาน) - ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
1.2 โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสารพิษในน้ำดิบแบบชีวภาพ (Bio-monitoring) ในคลองประปาฝั่งตะวันตก (ฝนส.) <u>ตัวชี้วัด</u> ติดตั้งระบบฯ พร้อมทดสอบการเดินระบบแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ค. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 22 ก.ค. 65	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.-27 พ.ค. 65 และประชุมเริ่มงานเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65 - ก่อสร้างอาคารสถานีและติดตั้งระบบแล้วเสร็จ - เริ่มดำเนินการทดสอบระบบ (test run) เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65 และทดสอบระบบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65 (ดำเนินการเลยระยะเวลาสัญญา แต่ยังอยู่ในระยะเวลาดำเนินการในแผนปฏิบัติงาน) - ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3 โครงการนำร่องสร้างรั้วคลองประปาฝั่งตะวันตก (ฝนต.) <u>ตัวชี้วัด</u> ติดตั้งรั้วลวดสำเร็จรูปเป็นระยะทาง 4,000 เมตรแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 6,000 เมตร	- ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 7 ม.ค.65 และมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.-4 ก.ย. 65 - ติดตั้งรั้วแล้วเสร็จเป็นระยะทางสะสม 6,000 เมตร - ดำเนินการแล้วเสร็จ
<u>แผนงานที่ 2 ด้านการผลิตน้ำ</u> 2.1 ทบทวน WSP/HACCP ของโรงงานผลิตน้ำสามเสน ธนบุรี มหาสวัสดิ์และบางเขน (ฝผ.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ทบทวน WSP 11 โมดูลแล้วเสร็จ 2. ตรวจสอบประเมินแล้วเสร็จ 3. ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65 3. ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. ส.ค. 65 2. 11 มี.ค. 65 3. 16 ก.ย. 65	<u>โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์</u> - แต่งตั้งคณะทำงานบริหารแผนน้ำประปาปลอดภัยตามมาตรฐานระบบ HACCP และระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์แล้วเสร็จ - ประชุมเชิงปฏิบัติการโมดูล 3-5 ร่วมกับกองตรวจสอบระบบผลิตจ่ายน้ำและ WSP Core Team - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงและผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมจุดวิกฤตโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ ตามบันทึกที่ ฝผม 237/2565 ลงวันที่ 25 ก.พ. 65 และบันทึกที่ ฝผม 1014/2565 ลงวันที่ 29 ส.ค. 65 - นำเสนอผลการดำเนินงานในที่ประชุม ฝผม. และนำเอกสารน้ำประปาปลอดภัยมาใช้ในการ External Audit - ตรวจสอบประเมินภายในเมื่อวันที่ 7-11 มี.ค. 65 - ทบทวน WSP/HACCP โมดูล 1-11 แล้วเสร็จ เมื่อ ส.ค. 65 - นำผลการตรวจสอบประเมินภายในของระบบ HACCP มาปรับใช้กับตรวจสอบประเมินภายในของโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย โดยผลการตรวจสอบประเมินไม่พบข้อบกพร่อง <u>โรงงานผลิตน้ำธนบุรี</u> - แต่งตั้งคณะทำงานบริหารแผนน้ำประปาปลอดภัยแล้วเสร็จ - สำรวจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 และนำเสนอแผนการปรับปรุงในเดือน ก.พ. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	- ตรวจประเมินภายในเมื่อวันที่ 21-24 ก.พ. 65 และประชุมปิดการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 65 - รายงานทบทวนผลการดำเนินงาน การสำรวจความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงความเสี่ยงตามโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัยโรงงานผลิตน้ำธนบุรีแล้ว ตามบันทึกที่ ฝผส 163/2565 ลงวันที่ 25 ก.พ. 65 - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงและผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมจุดวิกฤตโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรีเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ ฝผส 276/2565 ลงวันที่ 30 มี.ค. 65 และบันทึกที่ ฝผส 631/2565 ลงวันที่ 11 ก.ค. 65 - ทบทวน WSP/HACCP โมดูล 1-11 แล้วเสร็จ เมื่อ ส.ค. 65 <u>โรงงานผลิตน้ำสามเสน</u> - แต่งตั้งคณะทำงานและผู้ร่วมคณะทำงานแผนน้ำประปาปลอดภัย (WSP) และระบบคุณภาพ (HACCP) โรงงานผลิตน้ำสามเสนแล้วเสร็จ - สำรวจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 65 - ตรวจประเมินภายในครั้งที่ 1/2565 วันที่ 7-11 ก.พ. 65 และประชุมปิดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65 - รายงานทบทวนผลการดำเนินงาน การสำรวจความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงความเสี่ยงตามโครงการแผนน้ำประปาปลอดภัยโรงงานผลิตน้ำสามเสนแล้ว ตามบันทึกที่ ฝผส 163/2565 ลงวันที่ 25 ก.พ. 65 - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงและผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมจุดวิกฤตโรงงานผลิตน้ำสามเสนและธนบุรีเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ ฝผส 276/2565 ลงวันที่ 30 มี.ค. 65 และบันทึกที่ ฝผส 631/2565 ลงวันที่ 11 ก.ค. 65 - ทบทวน WSP/HACCP โมดูล 1-11 แล้วเสร็จ เมื่อ ส.ค. 65 <u>โรงงานผลิตน้ำบางเขน</u> - แต่งตั้งคณะทำงานบริหารแผนน้ำประปาปลอดภัยตามมาตรฐานระบบ HACCP และระบบจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตน้ำบางเขนแล้วเสร็จ - สำรวจและทบทวนความเสี่ยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ และจัดทำรายงานนำเสนอต่อผู้บริหารแล้วตามบันทึกที่ สบคฝผช 40/2565 ลงวันที่ 28 ก.พ. 65 - สื่อสารและเน้นย้ำถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญของการจัดทาระบบ HACCP ในการประชุมทบทวนระบบ QSHE เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 65 - ทบทวนโมดูล 1-11 แล้วเสร็จ เมื่อ ส.ค. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	- ตรวจสอบประเมินภายในระบบ HACCP แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7-15 ก.พ. 65 - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานปรับปรุงและผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมจุลชีววิทยา โรงงานผลิตน้ำบางเขนเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกที่ สบคฝผ 58/2565 ลงวันที่ 23 มี.ค. 65 และบันทึกที่ สบคฝผ 131/2565 ลงวันที่ 16 ก.ย. 65 - จัดทำ Workshop ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทบทวนการประเมินความเสี่ยง/เหตุการณ์อันตราย เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
<u>แผนงานที่ 3 ด้านการสูบน้ำ</u> 3.1 งานตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใสของสถานีสูบน้ำ (ฝสน.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ตรวจสอบโครงสร้างภายนอก 10 สถานี 2. ถังถังเก็บน้ำใส 1 สถานี <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 30 ก.ย. 65 2. 10 ธ.ค. 64	- ตรวจสอบโครงสร้างภายนอกของสถานีสูบน้ำทั้ง 10 สถานี ไตรมาสที่ 4 แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 - ตรวจสอบโครงสร้างภายในและถังถังเก็บน้ำใสสถานีสูบน้ำลุ่มพินแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 64 - ตรวจสอบโครงสร้างภายในและเปลี่ยนยางกันซึมที่สถานีสูบน้ำคลองเตยแล้วเสร็จ - ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2 งานปรับปรุงโครงสร้างถังเก็บน้ำใสของสถานีสูบน้ำ (ฝสน.) <u>ตัวชี้วัด</u> เปลี่ยนวัสดุอุดรอยเชื่อมถังเก็บน้ำใส 2 สถานี <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 17 พ.ค. 65	- ดำเนินการปรับปรุงวัสดุอุดรอยเชื่อมของถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำสำโรงเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 64 - ดำเนินการปรับปรุงวัสดุอุดรอยเชื่อมของถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบน้ำคลองเตยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.3 งานซื้อและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และระบบประมวลผล ณ สถานีสูบน้ำ (ฝคภ.) <u>ตัวชี้วัด</u> ส่งมอบงานงวดที่ 1 <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 22 ส.ค. 65	- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65 ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65 เนื่องจากความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแผนต้องลงนามในเดือน ม.ค. 65 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับฯหารือร่วมกับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เร่งรัดให้เป็นไปตามกรอบแผนงานเดิมที่กำหนดไว้) - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 65 และตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>แผนงานที่ 4</u> ด้านการบริการผู้ใช้น้ำ 4.1 ระบบรายงานผลคุณภาพน้ำหลังการระบายน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดท่อ(ชวก.(ก5)) <u>ตัวชี้วัด</u> รายงานผลคุณภาพน้ำหลังการระบายน้ำเพื่อล้างทำความสะอาดท่อ <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลการบันทึกข้อมูลทุกครึ่งปี <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มี.ค. 65 และครั้งที่ 2 วันที่ 30 ก.ย. 65	- สำนักงานประปาสาขาทุกสาขาบันทึกผลคุณภาพน้ำหลังการระบายน้ำลงในระบบรายงานผลคุณภาพน้ำหลังการระบายน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาดท่อครึ่งปีแรกแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 และบันทึกผลคุณภาพน้ำหลังการระบายน้ำลงในระบบรายงานผลคุณภาพน้ำหลังการระบายน้ำ เพื่อล้างทำความสะอาดท่อครึ่งปีหลังแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65
4.2 งานล้างท่อด้วยวิธี Uni-Directional Flushing(UDF) (ชวก.(ก5)) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. รายงานผลการปรับปรุง TOR 2. ล้างท่อด้วยวิธี UDF สาขาละ 1 พื้นที่ <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน เม.ย. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 28 เม.ย. 65 2. 29 ก.ย. 65	- กลุ่ม สปน. ทบพวน TOR งานจ้างระบายน้ำล้างเส้นท่อในหัวข้อความเป็นมาวัตถุประสงค์คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ รายละเอียด รูปแบบ และวงเงินงบประมาณในการจ้าง โดยหน่วยงานทบพวนและจัดทำรายงานผลการปรับปรุง TOR แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 65 - สำนักงานประปาล้างท่อด้วยวิธี UDF สาขาละ 1 พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 65
4.3 การเฝ้าระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อจ่ายน้ำ (ผคก.) <u>ตัวชี้วัด</u> จำนวนจุดตรวจวัดจุลินทรีย์ในเส้นท่อ <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่า 300 จุด <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 323 จุด	- จัดทำแผนตรวจวัดจุลินทรีย์ทั้งหมดแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 64 - ผลการทดสอบค่าจุลินทรีย์ในเส้นท่อประจำเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65 จำนวน 323 จุด มีค่าอยู่ในช่วง 0-130 CFU/ml ได้เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา กปน. (เกณฑ์เฝ้าระวังมีค่าไม่เกิน 300 CFU/ml) - สรุปผลการตรวจวัดและรายงานลงระบบ GIS แล้วตามบันทึกที่ กผนผคก 8/2565 ลงวันที่ 31 มี.ค. 65 และ กผนผคก 14/2565 ลงวันที่ 4 ส.ค. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.4 โครงการหลังมิเตอร์เชิงรุก (ชวก.(ก5)) <u>ตัวชี้วัด</u> จำนวนครั้งที่ประชาสัมพันธ์ <u>เป้าหมาย</u> ประชาสัมพันธ์ 4 ครั้ง/ปี <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 4 ครั้ง / ปี	- ในไตรมาสที่ 1-4 สำนักงานประปาสาขาทุกสาขาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำล้างถังพักน้ำในครัวเรือนแล้วเสร็จ โดยในไตรมาส 4 สำนักงานประปาสาขาทุกสาขาส่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำล้างถังพักน้ำในครัวเรือนเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 65 ตามบันทึกที่ สบกสส 191/2565 ลงวันที่ 10 ส.ค. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
4.5 สร้างความเข้าใจ และตระหนักใน WSP (ขวก.(ก5)) <u>ตัวชี้วัด</u> ทุกครั้งที่มีการประชุมตรวจรับมอบงาน <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลทุก 6 เดือน <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มี.ค. 65 และครั้งที่ 2 วันที่ 30 ก.ย. 65	- สำนักงานประสานงานทุกสาขาติดตามผลปฏิบัติงานตาม SOPs งานตัดบรรจบ ผ่านการตรวจรับงานและแสดงรูปถ่ายการปฏิบัติงานตาม SOPs งานซ่อมท่อในการประชุมตรวจรับมอบงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 และติดตามผลปฏิบัติงานตาม SOPs งานตัดบรรจบ ผ่านการตรวจรับงานและแสดงรูปถ่ายการปฏิบัติงานตาม SOPs งานซ่อมท่อในการประชุมตรวจรับมอบงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65
4.6 การดำเนินงานเพื่อลดจุดที่เป็น Dead End ปลายเส้นท่อจ่ายน้ำ (ขวก.(ก5)) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. รายงานแผนและผล 2. จำนวนจุด Dead End ที่ลดได้ 3. รายงานผลการล้างท่อบริเวณรอยต่อของ DMA <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน ม.ค. 65 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแผนงาน 3. ไตรมาสละ 4 จุด/สาขา <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 20 ม.ค. 65 2. ร้อยละ 100 3. 288 จุด (4 จุด/สาขา/ไตรมาส)	- สอบ. และ สปน. ของสำนักงานประสานงานทุกสาขาวางแผนสำรวจจุด dead end แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 65 - สำนักงานประสานงานทุกสาขาดำเนินการล้างท่อบริเวณรอยต่อ DMA แล้วเสร็จสาขาสละ 4 จุด ในไตรมาสที่ 1 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 64 ไตรมาสที่ 2 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 ไตรมาส 3 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 และไตรมาส 4 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65
<u>แผนงานที่ 5 ด้านพัฒนาระบบงานและวิชาการ</u> 5.1 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปา (ผนอ.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ (งานวิจัยโครงการศึกษาขนาดปริมาณ และชนิดไมโครพลาสติก) 2. รายงานฉบับสมบูรณ์ (งานวิจัยโครงการประเมินความเสี่ยงจุลินทรีย์ก่อโรคจากถังพักน้ำและระบบประปาในสถานประกอบการ) 3. รายงานฉบับกลาง (งานวิจัยโครงการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมฟิล์มชีวภาพที่เกิดขึ้นในท่อน้ำประปา) <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน มี.ค. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65 3. ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 16 มี.ค. 65 2. 20 เม.ย. 65 3. 4 ก.ค. 65	<u>งานวิจัยโครงการศึกษาขนาดปริมาณและชนิดไมโครพลาสติก</u> - ผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65 และคณะติดตามและประเมินผลตรวจรับเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 65 <u>งานวิจัยโครงการประเมินความเสี่ยงจุลินทรีย์ก่อโรคจากถังพักน้ำและระบบประปาในสถานประกอบการ</u> - จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์ไวรัสและโปรโตซัวโดยเทคนิค PCR เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65 และ 17 ก.พ. 65 - ผู้รับทุนส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65 และคณะติดตามและประเมินผลพิจารณาตรวจรับงานเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 <u>งานวิจัยโครงการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมฟิล์มชีวภาพที่เกิดขึ้นในท่อน้ำประปา</u> - ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 - ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 (รายงานฉบับกลาง) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 โดยผู้รับทุนแก้ไขและนำเสนอรายงานฉบับกลางเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 - อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยตามแผนงาน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
5.2 การตรวจประเมิน WSP ตามเกณฑ์ของ WHO โดยคณะตรวจประเมินกลาง (ผตล.) (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. คู่มือการตรวจประเมิน WSP แล้วเสร็จ 2. เอกสาร Module 3,4,5 ฉบับปรับปรุงแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 30 ส.ค. 65 2. 30 ส.ค. 65	- ทบทวนแนวทางการตรวจประเมินแล้วเสร็จโดยคณะตรวจประเมินกลางอนุมัติแนวทางการตรวจประเมินและร่างคู่มือการตรวจประเมินแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 64 - จัดทำคู่มือการตรวจประเมิน WSP และเอกสาร Module 3,4,5 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงเอกสารแผนน้ำประปาปลอดภัยโมดูล 3-5 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65 - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจประเมินและติดตามผลการปรับปรุงน้ำส่ง ผวก. แล้วตามบันทึกที่ กตผตล 50/2565 ลงวันที่ 6 ก.ย. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
2-1.2L โครงการพัฒนางานให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) (ผพท.)	
<u>แผนงานที่ 1</u> การพัฒนาระบบมาตรวัดน้ำอัตโนมัติ (AMR)	
1.1 ระบบ Web application สำหรับผู้ดูแลระบบ <u>ตัวชี้วัด</u> พัฒนาระบบแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ธ.ค. 64 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 24 ธ.ค. 64	- พัฒนาระบบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 64 - ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลจาก Smart Meter เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 64 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2 แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า <u>ตัวชี้วัด</u> พัฒนาระบบแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ธ.ค. 64 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 24 ธ.ค. 64	- พัฒนาระบบในส่วนแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าเชื่อมกับระบบ MWA onMobile เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 64 - ทดสอบระบบแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 64 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3 ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (รองรับการออกแบบใบแจ้งค่าน้ำประปา) <u>ตัวชี้วัด</u> เก็บรวบรวมความต้องการแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน มี.ค. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 11 มี.ค. 65	- ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65 - บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดำเนินการเก็บรวบรวมความต้องการกับกลุ่มกองรายได้ กองบริการ และกองบำรุงรักษาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 65 - วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบแล้วเสร็จ - พัฒนาระบบแล้วเสร็จ - ทดสอบระบบ โดย กพร. แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 65 - ติดตั้งระบบทดสอบทั้ง IOS และ Android แล้วเสร็จ - อบรมผู้ใช้งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 65 - ติดตั้งระบบและนำระบบออกใช้งานจริง เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>แผนงานที่ 2</u> โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ MWA onMobile <u>ตัวชี้วัด</u> พัฒนาระบบแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ค. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 19 ก.ค. 65	- ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 65 (ตามแผนต้องลงนามสัญญาในเดือน เม.ย. 65 ทั้งนี้ได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน) - พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยง AMR แล้วเสร็จ - ทดสอบการเชื่อมโยง AMR แล้วเสร็จ - ติดตั้งเพื่อเชื่อมโยง AMR บนระบบทดสอบ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 - วิเคราะห์และออกแบบในส่วนของ BackEnd และส่วนของผู้ดูแลระบบ Admin แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบสะสมคะแนนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ บน MWA onMobile แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65 และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของ กปน. โดยประสานงานกับทาง ผสอ. และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ - ดำเนินการแล้วเสร็จ
1-3.2L โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ฝพบ.)	
<u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นภายหลังเข้ารับการอบรม <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 80 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 86.87	- ทบทวนและจัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 หลักสูตร โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 และมีมติรับทราบแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2565 - ฝพบ.ทบทวนแผนฝึกอบรมพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ตามบันทึก ฝพบ701/2565 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 65 โดยได้มีการยกเลิกหลักสูตรด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “การบริหารจัดการน้ำสูญเสียขั้นสูง” และหลักสูตร “การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง” คงเหลือทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ซึ่ง ฝพบ. ดำเนินการจัดฝึกอบรมครบแล้วทั้ง 7 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 - ฝพบ. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสียตามแผนพัฒนาที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร โดยมีผลสรุปภาพรวมของการดำเนินการดังนี้ 1. การประเมินผลระดับ 1 สำหรับแผนฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร - คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของหลักสูตร = 4.42 (ระดับมาก) - คะแนน Net Promoter Score (NPS) = ร้อยละ 61.60 2. การประเมินผลระดับ 2

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	สำหรับแผนฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น (คะแนนทดสอบ Post-Test มากกว่า Pre-Test) = ร้อยละ 86.87 3. การประเมินผลระดับ 3 สำหรับแผนฝึกอบรมฯ ที่มีระดับการประเมินผลระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน = ร้อยละ 95.39 4. การประเมินผลระดับ 4 สำหรับแผนฝึกอบรมฯ ที่มีระดับการประเมินผลระดับ 4 จำนวนทั้งสิ้น 1 หลักสูตร - คะแนนเฉลี่ย KPIs ของหน่วยงาน ด้วยระบบ PBM/CBM (ค่าเฉลี่ยของสายงานรวก.(กอ) และ รวก.(กต)) = 4.75 - ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน FC ด้วยระบบ PBM/CBM เฉพาะกลุ่มงานที่สอดคล้องกับ SC ด้านบุคลากร (ด้านลดน้ำสูญเสีย (Water Losses)) = ร้อยละ 99.66 - ฝพบ. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมพนักงาน ปีงบประมาณ 2565 สำหรับแผนงานพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) สำหรับการกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะต่อไป ตามบันทึกที่ กพทฝพบ 716/2565 ลงวันที่ 15 ก.ย. 65 เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลตามแผนฝึกอบรมพนักงาน ปีงบประมาณ 2565 ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.3-1L) - ดำเนินการแล้วเสร็จ
<u>แผนงานที่ 2</u> พัฒนาการเรียนรู้บุคลากรด้วยระบบออนไลน์ <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการเรียนรู้แบบออนไลน์และมีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 100	- ทบทวนและจัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาการเรียนรู้บุคลากรด้วยระบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯแต่ละคน จะต้องเรียนในรายวิชาบังคับและวิชาเลือก อย่างน้อย 10 หลักสูตร โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 และมีมติรับทราบแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2565 - ฝพบ. ประสานงานกับวิทยากรและบริษัทภายนอก เพื่อจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ในหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ตามแผนฝึกอบรมพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว - ฝพบ. และ ฝพท. ประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบ ระบบการจัดการเรียนรู้ Learning Management System (LMS) จากบริษัทภายนอก จำนวน 3 บริษัท ได้แก่

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	บริษัท IRIS Consulting บริษัท Verztec และบริษัท Conicle เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 โดยได้มีการซักถามประเด็นต่าง ๆ ใน
	เชิงเทคนิค และการใช้งานสำหรับ User และ Admin ทั้งนี้ได้ประชุมร่วมกับ ผพท. สำหรับแนวทางการจัดทำ TOR เพื่อเข้าใช้งานระบบ LMS โดยจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป - ผพท. ดำเนินการพัฒนาพนักงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่องพัฒนาด้วยบทเรียน e-Learning แบบ All Access โดยได้มีการสรุปข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการเรียนรู้ (Learning Progress) ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ วันที่ 31 พ.ค. 65 พบว่า ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ในระบบ e-Learning ในหลักสูตรตามแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP for Learning & Growth) ครบเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ร้อยละ 78 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าไปเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากรายวิชาที่กำหนดในแผน IDP ทั้งนี้ ผพท. กำหนดระยะเวลาการอบรมในหลักสูตรตามแผน IDP ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-31 พ.ค. 65 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังสามารถเข้าเรียนบทเรียน e-Learning เพิ่มเติมในหัวข้อวิชาที่สนใจ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 65 - ผพท. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาการเรียนรู้บุคลากรด้วยระบบออนไลน์ในโครงการ E-learning All Access ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 1) ระดับ 1 (Reaction) พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเท่ากับ 4.82 คะแนน 2) ระดับ 2 (Learning) พบว่า ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนทดสอบ Post-Test มากกว่า Pre-Test 3) ระดับ 3 (Behavior) พบว่า ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน - กพข.ผพท. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการ e-Learning All Access เสนอ ผอ.ผพท. พิจารณาเรียบร้อยแล้วตามบันทึกที่ กพข.ผพท. 865/2565 ลงวันที่ 16 ก.ย. 65 นอกจากนี้ ผพท. ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนงานสำคัญของแผนงานสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-3 ในที่ประชุมคณะกรรมการ HRC และคณะอนุ HR เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการแล้วเสร็จ
<u>แผนงานที่ 3</u> พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย <u>ตัวชี้วัด</u>	- ทบทวนและจัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 หลักสูตร โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นภายหลังเข้ารับการอบรม	และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 และมีมติรับทราบแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2565
<u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 80 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 99.39	- ฝพบ. ประสานงานกับวิทยากร เรื่องเนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการอบรม เพื่อเตรียมจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านแผนน้ำประปาปลอดภัยตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับภาวะน้ำเค็ม น้ำกร่อย” 2. หลักสูตร “พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตน้ำ” 3. หลักสูตร “ความเสี่ยงในกระบวนการแผนน้ำประปาปลอดภัย” 4. หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผลคุณภาพน้ำและการนำผลวิเคราะห์ไปใช้งานในระบบผลิตน้ำ” โดยหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ได้มีการทบทวนแผนฝึกอบรมพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ตามบันทึก ฝพบ701/2565 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 65 โดยได้มีการยกเลิกหลักสูตรด้านแผนน้ำประปาปลอดภัย จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตร “พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตน้ำ” 2. หลักสูตร “ความเสี่ยงในกระบวนการแผนน้ำประปาปลอดภัย” เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการนอกเหนือจากการอบรม ในลักษณะ Non-Classroom training และการอบรมในลักษณะออนไลน์ภายในหน่วยงาน ในลักษณะเนื้อหาที่ครอบคลุมและทดแทนกันได้ จึงทำให้คงเหลือหลักสูตรภายในแผนฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร โดยจัดอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับภาวะน้ำเค็ม น้ำกร่อย” เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าอบรม 93 คน และหลักสูตร “เทคนิคการประเมินผลคุณภาพน้ำและการนำผลวิเคราะห์ไปใช้งานในระบบผลิตน้ำ” เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 65 ในรูปแบบ Onsite ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 48 คน - หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับภาวะน้ำเค็ม น้ำกร่อย” มีผลการประเมินทั้ง 2 ระดับ ตามรายละเอียดดังนี้ 1) การประเมินผล ระดับ 1 (การตอบสนอง:Reaction) - คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม = 4.62 (เกณฑ์ประเมินผล 4.00 คะแนนขึ้นไป) - คะแนน Net Promoter Score (NPS) = ร้อยละ 82.72 (เกณฑ์ประเมินผล ร้อยละ 50 ขึ้นไป) 2) การประเมินผล ระดับ 2 (การเรียนรู้:Learning) - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนทดสอบ Post-Test มากกว่า Pre-Test = ร้อยละ 98.77

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	(เกณฑ์ประเมินผล ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
	- หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผลคุณภาพน้ำและการนำผลวิเคราะห์ไปใช้งานในระบบผลิตน้ำ” มีผลการประเมิน 3 ระดับ ตามรายละเอียดดังนี้ 1) การประเมินผล ระดับ 1 (การตอบสนอง:Reaction) - คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม = 4.74 (เกณฑ์ประเมินผล 4.00 คะแนนขึ้นไป) - คะแนน Net Promoter Score (NPS) = ร้อยละ 90.24 (เกณฑ์ประเมินผล ร้อยละ 50 ขึ้นไป) 2) การประเมินผล ระดับ 2 (การเรียนรู้:Learning) - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนทดสอบ Post-Test มากกว่า Pre-Test = ร้อยละ 100 (เกณฑ์ประเมินผล ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 3) การประเมินผลระดับ 3 (พฤติกรรม:Behavior) - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน = ร้อยละ 89.36 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
<u>แผนงานที่ 4</u> พัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Competency) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นภายหลังเข้ารับการอบรม 2. จำนวนผลงานและโครงการจากการอบรมในหลักสูตรด้านดิจิทัลที่ ฝพบ. เสนอเพื่อต่อยอดเป็นงานวิจัยและนวัตกรรม <u>เป้าหมาย</u> 1. ร้อยละ 80 2. อย่างน้อย 1 ผลงาน <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละ 95.79 2. 9 ผลงาน	- ทบทวนและจัดทำหลักสูตรสำหรับพัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Competency) ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 หลักสูตร โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 และมีมติรับทราบแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2565 - ฝพบ. ทบทวนแผนฝึกอบรมพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ทบทวนครั้งที่ 2) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความจำเป็นในการฝึกอบรม ตามบันทึก ฝพบ701/2565 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 65 ซึ่งคงเหลือหลักสูตรฝึกอบรมด้านดิจิทัลทั้งหมด จำนวน 13 หลักสูตร โดยจัดฝึกอบรมครบถ้วนแล้วทั้ง 13 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนฝึกอบรมพนักงาน - ฝพบ. ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลตามแผนพัฒนาที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร โดยมีผลสรุปภาพรวมของการดำเนินการดังนี้ 1) การประเมินผลระดับ 1 สำหรับแผนฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร - คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของหลักสูตร = 4.47 (ระดับมาก) - คะแนน Net Promoter Score (NPS) = ร้อยละ 66.27 2) การประเมินผลระดับ 2 สำหรับแผนฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น (คะแนนทดสอบ Post-Test มากกว่า Pre-Test) = ร้อยละ 95.79

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	3) การประเมินผลระดับ 3 สำหรับแผนฝึกอบรมฯ ที่มีระดับการประเมินผลระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน = ร้อยละ 87.48 4. การประเมินผลระดับ 4 สำหรับแผนฝึกอบรมฯ ที่มีระดับการประเมินผลระดับ 4 จำนวนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร - ผลลัพธ์ของชิ้นงาน/โครงการที่จัดทำขึ้นโดยนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ และบันทึกลงในระบบ KM Portal จำนวนทั้งสิ้น 21 ผลงาน (หลักสูตร Business Analyst รุ่นที่ 4 จำนวน 12 ผลงาน และ Data Science Plus Bootcamp จำนวน 9 ผลงาน) - ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รายการ FC กลุ่มสมรรถนะที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน (Common FC) (ด้านดิจิทัล (FC020)) = ร้อยละ 99.50 - ฝพบ. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมพนักงาน ปีงบประมาณ 2565 สำหรับแผนงานที่ 4 พัฒนาและยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Competency) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) สำหรับการกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะต่อไป ตามบันทึกที่ กพทฝพบ 716/2565 ลงวันที่ 15 ก.ย. 65 เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลตามแผนฝึกอบรมพนักงาน ปีงบประมาณ 2565 ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.3-1L) นอกจากนี้ ฝพบ. ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนงานสำคัญของแผนงานสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-3 ในที่ประชุมคณะกรรมการ HRC และคณะอนุ HR เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการแล้วเสร็จ
<u>แผนงานที่ 5</u> ยกระดับความสามารถบุคลากรด้านนวัตกรรมตัวชี้วัด 1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม 2. จำนวนผลงาน/โครงการจากผู้เข้ารับการอบรมในโครงการบ่มเพาะนวัตกรรม <u>เป้าหมาย</u> 1. ร้อยละ 100 2. อย่างน้อย 1 ผลงานต่อกลุ่ม <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละ 100 2. 10 ผลงาน	- ทบทวนและจัดทำหลักสูตรสำหรับยกระดับความสามารถบุคลากรด้านนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 หลักสูตร โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 และมีมติรับทราบแผนการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2565 - หลักสูตรด้านนวัตกรรม ตามแผนฝึกอบรมพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการจัดฝึกอบรมเสร็จสิ้นทั้ง 4 หลักสูตร ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนฝึกอบรมพนักงาน - ฝพบ. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมพนักงาน ปีงบประมาณ 2565 สำหรับแผนงานยกระดับความสามารถบุคลากรด้านนวัตกรรมเพื่อใช้เป็น

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) สำหรับการกำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะต่อไป ตามบันทึกที่ กพทพบ 716/2565 ลงวันที่ 15 ก.ย. 65 เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลตามแผนฝึกอบรมพนักงาน ปีงบประมาณ 2565 ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2.3-1L) - ดำเนินการแล้วเสร็จ
1-4.2L โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง <u>ตัวชี้วัด</u> 1. อัตรารายได้ต่อพนักงาน 2. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3. อัตราส่วนผู้ใช้น้ำต่อบุคลากร (พนักงานและลูกจ้างเหมาแรงงานเอกชน) <u>เป้าหมาย</u> 1. ไม่น้อยกว่า 4.2 ล้านบาทต่อคน 2. ไม่เกินร้อยละ 44 3. ไม่ต่ำกว่า 470:1 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 4.34 ล้านบาทต่อคน 2. ร้อยละ 40.31 3. 485:1	- จัดทำโครงสร้างผังบริหารและผังตำแหน่งงานของแต่ละสายงาน ปีงบประมาณ 2566 (มีผลวันที่ 1 ต.ค. 65) ผู้ว่าฯอนุมัติและลงนามในคำสั่ง กปน. ที่ 715/2565 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร กปน. เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 65 - ดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 1) ผวก. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป รับทราบนโยบายและแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหาร กปน. ในการประชุมคณะผู้บริหาร กปน. (ระดับนโยบาย) ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 65 2) จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ในหน้า Intranet ของ กปน. Facebook: MWA Community และ HR News ฉบับที่ 9 ประจำเดือน ก.ย. 65 เพื่อสื่อสารให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของการปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารฯ ในระยะปีงบประมาณ 2566 - 2571
4.1-3F โครงการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและวิเคราะห์การลงทุน <u>แผนงานที่ 1</u> โครงการจัดทำแนวทางและจัดตั้งบริษัทในเครือ (ฝพธ.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเสร็จ 2. จัดหาที่ปรึกษาได้ <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน มี.ค. 65 2. ภายในเดือน มิ.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 31 มี.ค. 65 2. 29 มิ.ย. 65	- คณะกรรมการ TOR ทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเสร็จ วันที่ 31 มี.ค. 65 - รวท.(พ) ได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65 ตามบันทึกข้อความที่ กวตฝพธ (คณะกรรมการฯ) 57/2565 ลงวันที่ 20 เม.ย. 65 - คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ จัดทำสรุปผลการพิจารณาคะแนนข้อเสนอด้านคุณภาพและด้านราคา ตามบันทึก กวตฝพธ(คณะกรรมการฯ) 105/2565 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 65 พร้อมนำเสนอ ฝพท. - ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 65 แจ้งเริ่มงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 65 ระยะเวลาโครงการ 810 วัน - ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 65 มีมติเห็นชอบรับมอบงานงวดที่ 1 - ที่ปรึกษาสัมภาษณ์รัฐวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งและกำกับดูแลบริษัทในเครือ ได้แก่ ปตท. กพผ. กพท.

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	กปน. ปณท. และ กนอ. เพื่อรวบรวมแนวคิด ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อควรระวังในการจัดตั้งบริษัทในเครือ
	- ปรึกษาสัมภาษณ์หน่วยงานภายใน กปน. ที่รับผิดชอบให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ฝมส. ฝคภ. ฝมน. ฝพธ. ฝพท. ผู้แทนสายงานผลิตและส่งน้ำ กลุ่มกองบำรุงรักษา สำนักงานประชาสัมพันธ์ ฝนอ. ฝกม. ฝบช. ฝสก. และ ฝบบ. เพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินงาน ประกอบการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ของธุรกิจ เพื่อคัดเลือกธุรกิจที่จะให้บริษัทในเครือดำเนินการ
<u>แผนงานที่ 2</u> การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันตก และรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม (ผนย.) <u>ตัวชี้วัด</u> ร่าง TOR แล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ยกเลิกแผนงานฯ	- ผวก. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 - รายงานผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมร่างขอบเขตงาน เสนอ ผวก. แล้วเสร็จ ตามบันทึกที่ กพทผนย 130/2565 ลงวันที่ 22 ก.ค. 65 - คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรและคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65 และ 11 ส.ค. 65 ตามลำดับ มีมติเห็นชอบยกเลิกแผนงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม และคณะกรรมการ กปน. ประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 65 มีมติเห็นชอบการยกเลิกแผนงานฯ

โครงการอื่น ๆ 20 โครงการ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน	
1.1-3P โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ ลดน้ำสูญเสีย <u>แผนงานที่ 1</u> งานสำรวจหาท่อรั่วด้วยดาวเทียม (ฝส.) <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความสำเร็จตามแผน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 100	- สัญญา ฝส.จท.4/65 ลงนามสัญญาวันที่ 25 ม.ค. 65 แจ้งเริ่ม งานวันที่ 31 ม.ค. 65 - ถ่ายภาพดาวเทียมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 65 และส่งผล รายงานผลการถ่ายภาพครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและรอสรุปรายงานสำรวจหา ตำแหน่งจุดรั่วครั้งที่ 2 โดยคาดการณ์ว่าจะดำเนินการสำรวจ และส่งผลสรุปให้ผู้บริหารรับทราบจุดรั่วครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 65 - ร้อยละความสำเร็จตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100
<u>แผนงานที่ 2</u> งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยี Sensors เพื่อตรวจวัดแรงดันและสำรวจจุดรั่วในท่อจ่ายน้ำ (ฝส.) <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความสำเร็จตามแผน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 100	- สัญญา ฝส.จท.10/2565 ลงนามสัญญาวันที่ 29 ส.ค. 65 และแจ้งเริ่มงานวันที่ 29 ส.ค. 65 ระยะเวลาสิ้นสุดงานสัญญา จ้างวันที่ 28 ก.ย. 65 - ร้อยละความสำเร็จตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตามแผนต้องดำเนินการจัดจ้างภายใน พ.ย. 64)
<u>แผนงานที่ 3</u> งานบริหารจัดการน้ำสูญเสียในท่อประปา ด้วยเทคโนโลยีใหม่ (ฝคจ.) (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความสำเร็จตามแผน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 93.50 (ไม่บรรลุตัวชี้วัด)	สัญญาที่ดำเนินการมี 2 สัญญา ดังนี้ 1. สัญญา จท.64/2564 งานจ้างสำรวจตรวจหาท่อประปา แตกรั่วด้วยเทคโนโลยีใหม่ พื้นที่บริการ 4 และ 5 ดังนี้ - เส้นทางที่ 1 ถ.พระราม 2 แบ่งระยะทางออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 3.5 กม. ช่วงที่ 1 ได้นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100 - เส้นทางที่ 2 ถ.กาญจนาภิเษก ช่วงที่ 1 อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลง เส้นทางสำรวจ ช่วงที่ 2 สำรวจเส้นทางเพิ่มเติม 2 เส้นทางแล้วเสร็จ ความยาวรวม 9.3 กม. (ที่เหลือเปลี่ยนแปลงเส้นทางไป เส้นทางแยกบางปะแก้ว 4.24 กม. โดยดำเนินการแล้ว 2.12 กม.) ปัจจุบันพบจุดรั่ว 5 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการ ซ่อมจุดรั่ว ความก้าวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 60 - ถ.สุขสวัสดิ์ สำรวจระยะทางได้ 4.7 กม.จาก 8 กม.(บริเวณ คลองราษฎร์บูรณะ ถึง สุขสวัสดิ์ 70 (ซอยศรีโน)) พบจุดรั่ว 2 จุด ดำเนินการซ่อมแล้ว 1 จุด อยู่ระหว่างซ่อม 1 จุด ความก้าวหน้างานคิดเป็นร้อยละ 87 - ถนนพระราม 2 (บริเวณคลองบางขุนเทียน ถึง คลองบาง ปะแก้ว) ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างรอรายงานผล โดย

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ระยะทางที่ดำเนินการสำรวจในสัญญา รวมทั้งสิ้น 18.31 กม. (ระยะทางสำรวจที่กำหนดในสัญญา 20 กม.) เนื่องจากมีการทดสอบท่อขนาด 800 มม. บริเวณคลองบางขุนเทียน – สามแยกบางปะแก้ว มีปัญหีสมดุลน้ำ (Water Balance) ประมาณ 350 cum/hr คัดการณ์ Dummy Ball ถูกแรงดูด (Suction) จากจุดรั่ว กปน. ดำเนินการยืนยันจุดรั่วเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 65 พบจุดรั่ว 2 จุด รวมความก้าวหน้างานสัญญา จท.64/2564 คิดเป็นร้อยละ 92 2. สัญญา จท.83/2564 - ถ.สุขุมวิท 77 ได้นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 100 - ถ.สุขุมวิทสายเก่า ยังไม่ได้ดำเนินการหน้าสนาม (พิจารณาเปลี่ยนแปลงเส้นทาง) - เส้นทางลอดแม่น้ำ U014 สำรวจหน้าสนามได้ระยะทาง 1.95 กม. จาก 5.3 กม. ได้ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จ พบจุดรั่วขนาดเล็กในโรงไฟฟ้า 1 จุดในแม่น้ำ 1 จุดความก้าวหน้างาน คิดเป็นร้อยละ 49 เปลี่ยนแปลงสัญญาโดยนำเข้าเส้นทาง - ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง (คลองหนองสองห้อง-คลองตาฟูก) ระยะทาง 3.55 กม. ดำเนินการแล้วเสร็จ พบจุดรั่ว 2 จุด ดำเนินการซ่อมแล้ว 1 จุด บริเวณคลองกระทุ่มเสือปลา - ถ.พระราม 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอรายงานผล - ถ.รัชดาภิเษก ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอรายงานผล โดยระยะทางที่ดำเนินการสำรวจในสัญญา รวมทั้งสิ้น 20.2 กม. (ระยะทางสำรวจที่กำหนดในสัญญา 20 กม.) รวมความก้าวหน้าสัญญา จท.83/2564 คิดเป็นร้อยละ 95 ร้อยละความสำเร็จตามแผน คิดเป็นร้อยละ 93.50 ปัญหา/อุปสรรค - สัญญา จท.83/2564 มีการแก้ไขทางสัญญาโดยการเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่ไม่สามารถดำเนินการได้และนำเอาเส้นทางที่มีความเป็นไปได้ในการสำรวจเปลี่ยนแปลงเข้ามาในสัญญาเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ 20 กม. - สัญญา จท. 64/2564 มีความเป็นไปได้ในการสำรวจเปลี่ยนแปลงเข้ามาในสัญญาเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ 24 กม. ขาดอีก 2 กม. กปน. ไม่สามารถเตรียมพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ภายใน 15 วันตามเงื่อนไขสัญญาได้ ผลการกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ระยะทางไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญา กปน.สามารถระบุจุดรั่วและสามารถวางแผนไม่ทันภายใน 15 วัน ข้อเสนอแนะ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ผู้รับจ้างยินยอมที่จะไม่เอาผิด กปน. ทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าให้ยกเลิกระยะทางจาก 20 กม.ให้คงเหลือไว้แค่เพียง 18 กม. เพื่อยกผลประโยชน์ให้ทาง กปน.
1.5-1P โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบน้ำอัจฉริยะ (Smart Water System) (ผจ.) <u>แผนงานที่ 1</u> ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสูบน้ำอัจฉริยะ (Smart Water System) ระยะที่ 1-2 (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่ 2) <u>เป้าหมาย</u> ภายใน ส.ค. 65 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> ไม่บรรลุตัวชี้วัด	ดำเนินโครงการวิจัย (ระยะที่ 1) (กิจกรรมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) - ผู้รับจ้างติดตั้ง Control Valve จำนวน 3 ตัว และติดตั้ง Pressure Sensor จำนวน 8 ตัว แล้วเสร็จ และดำเนินการเช่าและรอสรุปผลการวิจัยจากโครงการระยะที่ 1 จากบริษัท NT และได้ดำเนินการจำลองแบบจำลองทางชลศาสตร์ขึ้นโครงข่ายแล้วเสร็จ และกำลังจะดำเนินการสอบเทียบต่อไป - จากข้อสรุปผลโครงการวิจัย (ระยะที่ 1) และวิเคราะห์ขอบเขตของโครงการวิจัย (ระยะที่ 2) ส่งผลให้จะสามารถเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยระยะที่ 2 ได้ในช่วง ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 ปัญหา/อุปสรรค - มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อเสนอโครงการทำให้การลงนามล่าช้าจาก ก.ย. 64 เป็น ม.ค. 65 และสัญญามีระยะเวลาดำเนินการโครงการ 8 เดือน ส่งผลให้กิจกรรมเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่ 1) คาดว่าสามารถดำเนินการได้ในช่วง ต.ค.-พ.ย. 65 - เนื่องจากทางคณะผู้วิจัยไม่สามารถขอใช้งาน Virtual Machine จากกปน. ได้เนื่องจากมีความกังวลเรื่องระบบความปลอดภัยทำให้คณะผู้วิจัยต้องจัดหา Virtual Machine เอง ส่งผลให้ระยะเวลาของโครงการล่าช้าไปจากแผนงานเดิมประมาณ 2 เดือน ซึ่งทางคณะผู้วิจัยจะมีหนังสือชี้แจงรายละเอียดความล่าช้าให้ กปน. พิจารณาอีกครั้ง - ผู้รับจ้างขอขยายเวลาตามสัญญาเดิมออกไปอีก 105 วัน จากปัญหาเรื่องการขอใช้งาน Virtual Machine ที่ไม่สามารถใช้งานของ กปน. ได้ต้องเช่าจากภายนอกและระยะเวลาในการจัดส่งอุปกรณ์ที่ล่าช้ากว่าแผน ผลกระทบเมื่อดำเนินการล่าช้ากว่าแผน ไม่มีรายงานระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการสูบน้ำ ข้อเสนอแนะ กปน. ร่วมกับคณะทำงานวิจัยดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และประชุมหารือควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบฯ
2.1-3L โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS) (ผมส.)	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>แผนงานที่ 1</u> การพัฒนาโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วย BIM (Building Information Modeling) จัดทำโมเดลสามมิติของโครงสร้างของโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำ	- ปรับปรุงข้อมูลทางกายภาพของอาคารเดิมในระบบผลิตและส่งน้ำให้เป็นข้อมูลจุดพิกัด รวมทั้งสิ้น 33 อาคาร เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการกระบวนการหลักด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการกิจของ กปน.
<u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละของการดำเนินงาน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ของการตรวจรับมอบงาน (งวดที่ 2) <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 100	- คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 65 แล้วเสร็จ - ดำเนินการแล้วเสร็จ
<u>แผนงานที่ 2</u> การสำรวจแนวท่อประปา (เดิม) และค่าระดับหลังท่อประปา เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล GIS เพื่อให้มีแนวที่เชื่อถือได้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงรักษา และชี้แนวร่วมกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่	
2.1 โครงการสำรวจแนวท่อประปา (เดิม) และค่าระดับหลังท่อประปา ระยะที่ 1 <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละความสำเร็จตามแผน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ของการตรวจรับมอบงาน (งวดที่ 3) <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 100	- คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 65 ซึ่งได้ข้อมูลตำแหน่งแนวท่อประปาในระบบ GIS ที่มีความถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น สำหรับนำไปใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา และการร่วมชี้แนวเพื่อระบุตำแหน่งแนวท่อฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยอยู่ระหว่างสุ่มตรวจงานภาคสนาม - ตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 65 และอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 4
2.2 การสำรวจแนวท่อประปา (เดิม) และค่าระดับหลังท่อประปา ระยะที่ 2 (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> ความก้าวหน้าของงาน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 (ผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 1) <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ไม่บรรลุตัวชี้วัด	- ประกาศประกวดราคา เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 65 - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ชี้แจงการอุทธรณ์ (ตามแผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องแล้วเสร็จภายใน เม.ย. 65) ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากมีงานที่ซับซ้อน จึงต้องทบทวนราคากลางใหม่ ผลกระทบเมื่อการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนด ข้อเสนอแนะ เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
2.1-6L Internal Threat Analytic (ฝยส.) (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> ได้ระบบพร้อมใช้งาน <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ส.ค. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ภายใน ต.ค. 65 (ไม่บรรลุตัวชี้วัด)	- ประกาศเชิญชวน ระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. 65 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย - คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65 - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 65 - อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง (ตามแผนผู้รับจ้างลงนามสัญญา ภายใน พ.ค. 65) ปัญหา/อุปสรรค

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ล่าช้าในกระบวนการจัดทำเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการแก้ไขรายละเอียดในเอกสารคุณสมบัติ ผลกระทบเมื่อการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแบบรวมศูนย์ ของ กปน. ข้อเสนอแนะ รอผู้ขาย ทำการส่งมอบและติดตั้งสินค้า
ดำเนินการได้ตามแผนงาน	
1.3-1P โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ (ฝคจ.) <u>แผนงานที่ 1</u>ปรับปรุงระบบงานซ่อมท่อประปาแตกรั่วตัวชั่วคราว 1. ลงนามสัญญาจ้างของ กิจกรรม 1.1 ภายใน ธ.ค.64 และ 1.2 ภายใน พ.ค. 65 2. ลงนามสัญญาจ้างของกิจกรรม 1.3 ภายใน เม.ย. 65 3. ลงนามสัญญาจ้างของกิจกรรม 1.4 ภายใน เม.ย. 65 <u>เป้าหมาย</u> 1. ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ 2. ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ 3. ลงนามสัญญาแล้วเสร็จ <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 1. 24 ธ.ค. 64 และ 30 พ.ค. 65 2. 1 ธ.ค. 64 3. 1 ต.ค. 64	จัดจ้างสัญญาแบบปลายเปิด (Open-End Contact) จำนวน 2 สัญญา (ภาค 1-3 และภาค 4-5) เพื่อดำเนินการก่อสร้างและคืนสภาพหลุมงานซ่อมท่อประปา พร้อมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ล่าช้า) - สัญญา จท.54/65 (พื้นที่ภาค 1-3)ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการได้ 25 จุด - สัญญา จท.55/65 (พื้นที่ภาค 4-5) ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 64 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการได้ 22 จุด จัดจ้างสัญญาแบบปลายเปิด (Open-End Contact) จำนวน 2 สัญญา (ภาค 1-3 และภาค 4-5) เพื่อดำเนินการจ้างซ่อมท่อประปาโดยนักประดาน้ำ พร้อมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สัญญา จท.2/65 (พื้นที่ภาค 4-5) ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ดำเนินการได้ 12 จุด - สัญญา จท.5/65 (พื้นที่ภาค 1-3) ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ดำเนินการได้ 14 จุด จัดจ้างซ่อมท่อประปารายจุด พร้อมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สัญญาดำเนินการได้ 2 จุด คือ งานซ่อมอุโมงค์ 1,800 มม. บริเวณสถานีสูบน้ำลุมพินีแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 64 และงานซ่อมท่อประปา ศก. 800 มม. บริเวณคลองนางหงส์ ถ.สุขุมวิทสายเก่าลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 65 - งานจ้างบริเวณจุดงานคลองชุดเจ้าเมือง กำหนดผู้รับจ้างยื่นเสนอราคาวันที่ 25 ส.ค. 65 พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับใช้ประมวลผล และติดตามงานซ่อมท่อประปา - สัญญา จท. 66/65 ลงนามเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 ปัจจุบันผู้รับจ้างปรับระบบ WLMA ให้รองรับงานซ่อมท่อประปาแล้วเสร็จพร้อมทดลองใช้งานเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65 - ประชุมร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างเพื่อปรับแก้ระบบ WLMA หลังทดสอบใช้งานเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 โดยแจ้งให้บริษัทเพิ่มข้อมูลรายการท่อและอุปกรณ์ท่อประปาเข้าระบบ WLMA

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
แผนงานที่ 2 งานติดตั้งใหม่และปรับปรุงทดแทน RCV (Remote Control Valve) <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละการดำเนินการตามสัญญา <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 100	- อยู่ระหว่างทดสอบใช้ระบบ WLMA 2.0 ในงานซ่อมท่อประธาน และกำหนดประชุมเก็บ Requirement WLMA Pro ในวันที่ 22 ส.ค. 65 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve) - สัญญา ชล.43/62 งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมประตูน้ำระยะไกล จำนวน 6 จุด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 65 งานจ้างปรับปรุงทดแทนอุปกรณ์ระบบควบคุมประตูน้ำระยะไกล (Remote Control Valve) ที่หมดสภาพการใช้งาน - รวก.(กต) เห็นชอบในหลักการร่างขอบเขตงานเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 65 - จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ และนำเสนอให้ รวก.(กต) เห็นชอบราคากลางตามบันทึก ฝคจ 1149/65 ลงวันที่ 2 ส.ค. 65 - ขึ้นประกาศ Bidding เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 65 ร้อยละความสำเร็จตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100
1.6-1P โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) แผนงานที่ 1 การพัฒนาการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ฝบส.) <u>ตัวชี้วัด</u> ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2019 <u>เป้าหมาย</u> ภายใน ก.ย. 65 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 22 ก.ย. 65	งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานผลการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2019 (GAP Assessment Report) เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 64 - จัดทำแผนในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ของ กปน. แล้วเสร็จที่ปรึกษาได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 - จัดทำเอกสารเพื่อขอการรับรอง โดยได้ส่งคำขอรับการรับรองระบบพร้อมเอกสารประกอบการตรวจประเมินให้กับผู้ตรวจประเมินแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผวก.กปน. ได้ลงนามคำขอเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 - อบรมผู้ตรวจประเมินภายในเมื่อวันที่ 18-21 เม.ย. 65 โดยจัดให้มีการตรวจประเมินภายในระหว่างวันที่ 9-10 และ 18-20 พ.ค. 65 ซึ่ง ฝบส. รวบรวมการปฏิบัติการแก้ไข ตามผลการประเมินตรวจประเมินภายในที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แล้วเสร็จวันที่ 24 มิ.ย. 65 งานจัดจ้างผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2019 - ฝบส. จัดทำร่างขอบเขตงานแล้วเสร็จและขออนุมัติเบิกจ้างเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 64 - ได้ผู้รับจ้างงานจ้างผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน BCMS ISO 22301: 2019 สัญญาเลขที่ จท.76/65คืออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิโดยลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	- รับการตรวจประเมินครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28-30 มิ.ย. 65 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก - เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 65 ประชุมเตรียมพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน และในวันที่ 26-27 ก.ค. 65 และ 2-4 ส.ค. 65 จะมีการรับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 จากผู้ตรวจประเมินภายนอก - เมื่อวันที่ 26-27 ก.ค. และ 2-4 ส.ค.65 ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 จากผู้ตรวจประเมินภายนอกแล้วเสร็จ โดยในการตรวจประเมินผู้ตรวจประเมินได้สัมผัสตรวจสอบการดำเนินการจากการ
<u>แผนงานที่ 2</u> การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงงานผลิตน้ำ (Security Safety Health and Environment: S-SHE) (ผลก.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. แผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติหรือการก่อวินาศกรรม 2. โรงงานผลิตน้ำสามเสนรายงานการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติหรือการก่อวินาศกรรม 3. โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) จากหน่วยงานภายนอก 4 โรงงานผลิตน้ำบางเขนจัดทำแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายใน ก.ย. 65 2. ภายใน ก.ย. 65 3. ภายใน ก.ย. 65 4. ภายใน ก.ย. 65 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 1. 17 พ.ค. 65 2. 12 ก.ย. 65 3. 26 ส.ค. 65	ปฏิบัติงานจริง และจากบันทึกครอบคลุมทุกช่วงเวลาทำงานพบว่าองค์กรได้จัดทำระบบการจัดการโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของระบบการจัดการและได้นำไปปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อให้เกิดผล ซึ่งผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่อง - กปน. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2019) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 65 สำหรับกำหนดการรับรองใบรับรองอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 22 ก.ย. 65 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กปน. การทบทวนและการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติหรือการก่อวินาศกรรม (Water Treatment Plant Contingency Plan)(ล่าช้า) - ทบทวนแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแล้วเสร็จ และเผยแพร่ขึ้นระบบเอกสารใน Web Infoma จำนวน 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำสามเสน โรงงานผลิตน้ำธนบุรี และ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ส่วนโรงงานผลิตน้ำบางเขนเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ของ ผผช. เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65 - เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 65 ประชุมร่วมกับสถาบันดับเพลิงคูสิตเพื่อประสานงานความร่วมมือ และร่วมฝึกซ้อมแผนในช่วง ก.ค. 65 - ผผส. ฝึกซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย (ตัวแทนชุมชน/ผู้แทนบ้านพักพนักงาน กปน./สำนักงานประชาสัมพันธ์) เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 65 - จัดทำรายงานการฝึกซ้อมแผนฯ แล้วเสร็จ ตามบันทึกที่ ผผส 846/65 ลงวันที่ 12 ก.ย. 65 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการตามแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) เพื่อขอรับรองระบบ ISO 45001 สำหรับโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ - จ้างที่ปรึกษาดำเนินการตามแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65 - จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินความพร้อมการดำเนินการตามระบบ ISO 45001ครั้งที่ 1 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
4. 27 ก.ค. 65	- ตรวจประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง (Pre-Audit) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1-3 มี.ค. 65 - โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ฝสก. และ ฝจพ.ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขงานที่ส่งผลกระทบต่อขอรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) ของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 65 - ที่ปรึกษาฯ ร่วมกับพนักงานโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พบจากตรวจประเมิน ISO 45001 จากหน่วยงานภายนอก (CB) เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65 - ได้มีการเยี่ยมชมโรงงานตัวอย่างที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) เมื่อวันที่ 23-24 ส.ค. 65 - โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ผ่านการตรวจประเมิน ได้รับการรับรองระบบ ISO 45001:2018 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 65 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสภาพความปลอดภัยที่ดีขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เข้ามาทำงานในองค์กร ซึ่งส่งผลถึง การป้องกันความเสี่ยงให้กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม รอบโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย - สถาบันรับรองมาตรฐานไอ เอส โอ อยู่ระหว่างการออกใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) - รายงานผลการดำเนินการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) ปีงบประมาณ 65 ต่อคณะกรรมการ สคปอ. โดยมี ผวก. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65 จ้างที่ปรึกษาดำเนินการตามแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) และนำแผนไปปฏิบัติสำหรับโรงงานผลิตน้ำบางเขน - จ้างที่ปรึกษาดำเนินการตามแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 65 - การกำหนดตัวชี้วัดและแผนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย พร้อมกำหนดนโยบายโดยผู้บริหารระดับสูงแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65 - จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และประเมินสถานะปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ของโรงงานผลิตน้ำบางเขนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65 - จัดทำแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 - จัดทำเอกสารระเบียบปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	- ที่ปรึกษา นำเสนอการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ไปปฏิบัติเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 65 - อบรมหลักสูตร การตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนด ISO 45001 (Internal Audit ISO 45001) ด้วยระบบ On site เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 65 - ได้มีการเยี่ยมชมโรงงานตัวอย่างที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001) เมื่อวันที่ 29-30 ส.ค. 65 - รายงานผลการดำเนินการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) ปีงบประมาณ 65 ต่อคณะกรรมการ สคปอ. โดยมี ผวก. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65
1.7-2P โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อประปาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด (ผจ.) <u>แผนงานที่ 1</u>ปรับปรุงวิธีการ แนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อพัฒนามาตรฐานงานซ่อมท่อประปาในด้านความสะอาด <u>ตัวชี้วัด</u> 1. รายงานสรุปผลการศึกษาความเหมาะสม 2. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม (ทดลองปฏิบัติงาน และกำหนดในคู่มือแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> 1. จำนวน 1 ฉบับ 2. ร้อยละ 100 <u>ผลงานตัวชี้วัด</u> 1. 1 ฉบับ 2. ร้อยละ 100	- จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาวิธีการกำจัดตะกอนด้วยน้ำประปาดำเนินแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65 - การกำหนดรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานทางหน่วยงานได้รายงานสรุปผลการศึกษาในระบบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65 - ทดลองปฏิบัติงานกำจัดตะกอนในเส้นท่อ จุดงานซ่อมท่อประปา คก. 1200 มม. ถ.บางกรวยจก.ถนอม คลองวัดสักน้อย พื้นที่ สสมส.แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23-24 ก.พ. 65 พร้อมปรับคู่มือปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 65 - รวก.(กต) เห็นชอบการทบทวนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนามาตรฐานงานซ่อมท่อประปาในด้านความสะอาดเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างวางแผนงานสำรวจตะกอนพื้นที่ สสว. จำนวน 20 จุด ตามที่สำนักงานประปาสาขาแจ้งให้เข้าดำเนินการสำรวจตะกอนตามจุดที่กำหนด
2.1-4L โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านเครือข่าย (Security Operation Center: SOC) (ผยส.) <u>ตัวชี้วัด</u> ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ค. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 27 มี.ย. 65	- ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 65 ได้นโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศและจัดทำแผนปรับปรุง โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC/ISO 27001:2013 - ตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 ได้รายงานแนวทางการดำเนินงานในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ฉบับสมบูรณ์ และรายงานขั้นตอนการตอบสนองภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Security Playbook) ฉบับสมบูรณ์ - ตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 27 มี.ย. 65 ได้ติดตั้งระบบและปรับแต่งส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบ เช่น Playbook รวมทั้งอบรมผู้ใช้งาน และเบิกจ่ายงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2-1L โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม (ผนอ.)	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>แผนงานที่ 1</u> โครงการส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรมตัวชี้วัด ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติด้านนวัตกรรมเป้าหมาย จำนวน 1 ผลงาน <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 4 ผลงาน	1. ผลงาน C.I.A. Camera Intelligence Alert ได้รับ 2 รางวัล - รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์ ประเภทดีเด่น รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) - รางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรมบริการ จากรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565
	2. ผลงานหุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ หรือ วาริภูษร ได้รับรางวัลในระดับ Bronze งาน Thailand Kaizen Award 2022 3. ผลงาน NLP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษา ได้ประเมินเป็นกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม งานมหกรรมคุณภาพได้ไปนำเสนอที่งาน International Quality & Productivity Convention 2022 ณ บาห์ลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-28 ต.ค. 65 4. ผลงาน MWA onMobile New Version ได้รับรางวัลระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 - อยู่ระหว่างสรุป ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน คาดการณ์แล้วเสร็จตามแผนงานภายในสิ้นเดือน ก.ย. 65 - อยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลคลังความรู้นวัตกรรมด้านประปา คาดการณ์แล้วเสร็จตามแผนงานภายในสิ้นเดือน ก.ย. 65
<u>แผนงานที่ 2</u> โครงการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่าตัวชี้วัด จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัยที่นำไปขยายผลการใช้งานเป้าหมาย จำนวน 3 ผลงาน <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 3 ผลงาน (ผลงาน C.I.A. Camera Intelligence Alert ผลงาน Anti Salinity Tools: ANSAT และผลงานวาริภูษร)	- จัดทำแผนการพัฒนานวัตกรรมแล้วเสร็จ โดยคณะทำงานด้านงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เห็นชอบแผนการพัฒนานวัตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 64 - ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-3 มี.ค. 65 ผ่านเว็บไซต์ https://m-wit.mwa.co.th/ โดยมีผู้ขอรับข้อเสนอจำนวนทั้งสิ้น 16 ราย - คณะทำงานด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประชุมสรุปข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 8 ข้อเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 - การเปิดรับข้อเสนอโครงการครั้งที่ 2 ในปีงบประมาณ 2565 คณะทำงานด้านงานวิจัยฯ มีมติเห็นชอบกรอบวิจัย/ประเด็นวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 - ดำเนินการวิจัยและพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมตามแผนงาน มีโครงการที่กำลังดำเนินงานโดยหน่วยงานภายนอก กปน. จำนวน 9 โครงการ (สัญญาให้ทุนสนับสนุน) และหน่วยงานภายในจำนวน 8 โครงการ - กปน.มีโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ไถ่ทองและหุ่นยนต์ขุดขุม (ยานใต้น้ำไร้คนขับ (UUV) เพื่อตรวจสอบการแตกตัวของท่อประธาน) โดย ผวก. ลงนามสัญญาที่จะไม่เปิดเผย

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ข้อมูลสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ดังกล่าว ตามบันทึก ฝนอ 205/2565 และได้ประชุมหารือแนวทางการทดลอง/วิจัย และพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมหุ่นยนต์ดังกล่าว ตามบันทึกที่ ฝนอ 469/2565 ลงวันที่ 19 ก.ค. 65 - รวบรวมความต้องการทดลองใช้นวัตกรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้
	1. Active Leakage Control Assistant System (ALCAS) มีความต้องการ 8 สาขา 2. ที่ว่าง (Speak on me) มีความต้องการ 12 ชุด 3. เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการบริหารจัดการแรงดันน้ำ มีความต้องการ 11 ชุด 4. เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV มีความต้องการ 16 ชุด - ประเมินผลการทดลองใช้งานกับกลุ่มผู้รับจ้างสำหรับผลงาน AI และ C.I.A. แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมผลการทดลองใช้งานนวัตกรรม รวมถึงการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายนอกและภายใน เพื่อเสนอคณะ RDI พิจารณาแนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้งานจริง - อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ คาดการณ์สรุปผลแล้วเสร็จตามแผนงานภายในสิ้นเดือน ก.ย. 65 - อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล คาดการณ์แล้วเสร็จตามแผนงานภายในสิ้นเดือน ก.ย. 65
<u>แผนงานที่ 3</u> โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน <u>ตัวชี้วัด</u> จำนวนผลงานการพัฒนาระบบงานและนวัตกรรม <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 90 ผลงาน <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 97 ผลงาน	- โครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงาน ปี 2565 มีหน่วยงานส่งผลงาน จำนวน 96 ผลงาน - ดำเนินโครงการตามแผนงาน โดยคัดเลือกผลงานในระดับสายงานเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 65 และส่งผลงานใน km-portal ภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 - ประกาศผลโครงการ 1 ฝ่าย 1 นวัตกรรม หรือ 1 พัฒนาระบบงานเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 - อยู่ระหว่างสรุป ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน คาดการณ์แล้วเสร็จตามแผนงานภายในสิ้นเดือน ก.ย. 65 - อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล คาดการณ์แล้วเสร็จตามแผนงานภายในสิ้นเดือน ก.ย. 65
2.3-2L โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร 2. ร้อยละบุคลากรเข้าใจค่านิยมองค์กร 3. ร้อยละบุคลากรที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 4. การได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในด้านผลการดำเนินงาน ด้านบริหารจัดการองค์กร ด้านธรรมาภิบาล	Review QWATER - ที่ปรึกษาฯ ได้ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์และจัดทำค่านิยมองค์กร ร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานด้าน HR เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 มีการสอบถามและปรับแก้รายละเอียดค่านิยม QWATER เนื่องจากที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนแล้วเห็นว่า ควรปรับแก้ค่านิยมองค์กรเพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
ด้านการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) หรือด้านนวัตกรรม <u>เป้าหมาย</u> - ร้อยละ 100 - ร้อยละ 90 - ร้อยละ 87 - ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติด้านบริหารจัดการองค์กร หรือด้านนวัตกรรม หรือได้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มากกว่า 90 คะแนน หรืออยู่ใน 5 อันดับแรกของรัฐวิสาหกิจ <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> - ร้อยละ 100 - ร้อยละ 98.81 - ร้อยละ 96.32 - คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 98.23 คะแนน และเป็นอันดับ 3 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 51 หน่วยงาน และรางวัลจากหน่วยงานภายนอกในด้านผลการดำเนินงาน ด้านบริหารจัดการองค์กร ด้านธรรมาภิบาล ด้านการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) หรือด้านนวัตกรรม จำนวน 3 รางวัล	- ที่ปรึกษาฯ นำเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (HRC) ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 65 โดยคณะกรรมการฯ รับทราบรายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร พร้อมกับมีความเห็นว่า ตามที่ที่ปรึกษาฯ เสนอให้ปรับแก้ค่านิยมองค์กรเพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ยิ่งขึ้นนั้น ในทางปฏิบัติเนื่องจากเรื่องนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. แล้ว ดังนั้น หากจะมีการปรับแก้ค่านิยมองค์กรใหม่ ฝนย. ต้องนำเรื่องเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กร (Steering Committee) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร และคณะกรรมการ กปน. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งตามลำดับ โดย ฝนย. นำแนวทางการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายองค์กร ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 65 และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ Educate QWATER - ฝบบ. เผยแพร่ข่าวสารการประชุมจัดทำ Culture Roadmap ผ่านทาง Facebook “Culture Together” - ประชาสัมพันธ์การสำรวจวัฒนธรรมองค์กรผ่านทางไลน์ กลุ่มหน่วยงาน อินทราเน็ต และ Facebook “Culture Together” “MWA Community” Live QWATER - QWATER Heroes: ผู้บริหารระดับสูง (รองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป) รายงานกิจกรรมผู้นำต้นแบบด้านการเสริมสร้างค่านิยม กปน. (QWATER Heroes) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64-31 ก.ค. 65 ให้ ฝบบ. แล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 65 โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่น อาทิ มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ในการประชุมระดับสายงาน การลงพื้นที่ไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัดเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามบุคลากรร้อยละ 88.38 เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงของ กปน. เป็นผู้นำต้นแบบด้านการเสริมสร้างค่านิยมในสายงาน - Culture in Process: หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ ฝบบ. แล้วเสร็จ โดยหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลตามเป้าหมาย Reward QWATER ผลการดำเนินกิจกรรม QWATER Award ด้านมุ่งมั่นลดน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2565 สรุปรางวัลได้ดังนี้ - กลุ่มที่ 1 ปริมาณน้ำสูญเสียลดลงเทียบปีงบประมาณ 2564 สำหรับน้ำประปาสาขา รวมจำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย สสป.

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	(รางวัลที่ 1) สสญ. (รางวัลที่ 2) สสช. (รางวัลที่ 3) และรางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ สสส. สสพ. สสบ. สสน. 2) กลุ่มที่ 2 ปริมาณน้ำสูญเสียในระบบท่อประธานก่อนและหลังซ่อมจากการทำกิจกรรม ALC (ได้รับ 1 รางวัลเท่านั้นจาก 4 รางวัล) ได้แก่ ฝคจ. 3) กลุ่มที่ 3 ร้อยละน้ำสูญเสียที่ลดลงพิจารณาตาม Apparent Losses (ได้รับ 1 รางวัลเท่านั้นจาก 4 รางวัล) ซึ่งไม่มีหน่วยงานได้รับรางวัล - คาดว่าจะมอบรางวัล ในวันที่ 28 ก.ย. 65 Measure QWATER - Culture in Process: หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ รายงานความก้าวหน้า ของไตรมาสที่ 3-4 ภายในวันที่ 1 ก.ย. 65 ตามบันทึกที่ ฝบบ 124/2565 ลงวันที่ 14 ก.พ. 65 - ฝยท. ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ - ฝบบ. จัดทำบันทึกข้อความเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมทำแบบสำรวจวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2565 โดยจะเริ่มดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 22 ส.ค.-2 ก.ย. 65 - ฝบบ. รวบรวมและจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ และจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Committee : HRC) เพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 29 ก.ย. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.3-3L โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร <u>ตัวชี้วัด</u> ระดับคะแนนความผูกพันองค์กร <u>เป้าหมาย</u> มากกว่าหรือเท่ากับ 4.4832 คะแนน <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 4.2945 คะแนน (ไม่บรรลุตัวชี้วัด)	- ฝบบ. ทบทวนแผนเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ จำนวน 8 กลยุทธ์ 15 แผนงานย่อย - ฝบบ. ดำเนินการสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากร กปน. ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย.-8 ก.ค. 65 - จัดทำรายงานผลสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจบุคลากร กปน. ปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ ดังนี้ คะแนนความผูกพันในภาพรวม = 4.2945 อยู่ในระดับความผูกพันมากที่สุด คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม = 4.1428 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร เสนอต่อคณะกรรมการ HRC เดือน ก.ย. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.4-2L โครงการจัดทำ Enterprise Architecture (EA)	

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>แผนงานที่ 1</u> จัดทำ Enterprise Architecture (EA) <u>ตัวชี้วัด</u> จัดทำ EA ของกระบวนการทำงานที่สำคัญ <u>เป้าหมาย</u> อย่างน้อย 4 กระบวนการ <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 4 กระบวนการ	- คัดเลือกกระบวนการที่สำคัญ ด้าน Management Process เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรสนับสนุนการเป็น Virtual Office จำนวน 4 กระบวนการ ได้แก่ 1. กระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการองค์กร (M1) 2. กระบวนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (M3) 3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (M4) 4. กระบวนการจัดการความรู้ (M6) จัดทำสถาปัตยกรรมขององค์กร (EA) จำนวน 4 กระบวนการ แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
<u>แผนงานที่ 2</u> การนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาปรับใช้ <u>ภายในองค์กร</u> <u>ตัวชี้วัด</u> นำส่ง Transition Plan ให้หน่วยงานที่จัดทำแผนแม่บทเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจองค์กร และแผนแม่บทด้าน IT และ HR <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน พ.ค. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 31 พ.ค. 65	- นำผลการคัดเลือกกระบวนการด้าน Customer Service มาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) และปรับปรุงกระบวนการให้รองรับการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 64 - ออกแบบหน้าจอรระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Solution Design) และผลการจัดทำ Detail Function ผลการวิเคราะห์ทบทวนระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 - สรุปผลการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริการลูกค้า (Customer Service) ของ กปน. แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 64 - ที่ปรึกษาลงนามในสัญญาจ้าง งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันไปสู่สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (Transition Plan) เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 65 - ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันไปสู่สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (Transition Plan) - ด้านกระบวนการ วันที่ 23 มี.ค. 65 - ด้านบริการลูกค้า (Customer Service) วันที่ 29 มี.ค. 65 - ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 เม.ย. 65 - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 8 เม.ย. 65 - ประชุม “สรุปการจัดทำร่างแผนการปรับเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันไปสู่สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (Transition Plan)” เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 ร่วมกับผู้บริหาร - นำส่งร่าง Transition Plan (แผนระยะสั้นปีงบประมาณ 2566 และแผนระยะยาว ปีงบประมาณปี 2567-2570) ให้หน่วยงานทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขแล้วนำมาจัดทำเป็น

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยระบุกิจกรรมดำเนินงาน ระยะเวลา ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ความเสี่ยง - ที่ปรึกษาฯ นำส่งรายงาน ดังนี้ 1. รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ในมุมมองของสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ของโครงการออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริการลูกค้า (Customer Service) เพื่อเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) ของ กปน. ในการปรับเปลี่ยนการให้บริการในรูปแบบสาขาเสมือน (Virtual Branch) โดยบูรณาการการดำเนินงานให้ครอบคลุมด้านกระบวนการ (Process) ด้านบุคลากร (People) และด้านเทคโนโลยี (Technology)
	2. รายงานสรุปแผน/โครงการจากผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) โดยจัดลำดับความสำคัญ และแบ่งเป็นระยะสั้น (สำหรับปีงบประมาณ 2566) และระยะยาว (สำหรับปีงบประมาณ 2567-2570) ให้ครอบคลุมทั้งด้าน IT และ Non-IT 3. รายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการระยะสั้น (สำหรับปีงบประมาณ 2566) พร้อมระบุกิจกรรมดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ความเสี่ยง และข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ และโครงการระยะยาว (สำหรับปีงบประมาณ 2567-2570) 4. แผนการสื่อสารการรับรู้แผนการปรับเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันไปสู่สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (Transition Plan) ในรูปแบบสาขาเสมือน (Virtual Branch) และแนวทางประเมินผลการรับรู้ ตามหนังสือที่ MWA01-06/2565 ลงวันที่ 10 มิ.ย. 65 - นำ Transition Plan (แผนระยะสั้นปีงบประมาณ 2566 และแผนระยะยาว ปีงบประมาณปี 2567-2570) เสนอต่อ Steering Committee พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามบันทึกที่ ฝนอ283/2565 ลงวันที่ 20 พ.ค. 65 โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้ ฝนอ. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการและนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป - นำส่ง Transition Plan (แผนระยะสั้นปีงบประมาณ 2566 และแผนระยะยาว ปีงบประมาณปี 2567-2570) ด้านลูกค้า ด้านทรัพยากรบุคคลและด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฝบบ. ฝพบ. ฝสก. ฝยท. ฝพท. ฝยส. ฝตส. และประธานกลุ่มกองบริการ (ผอ.กรร.สสب.) เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนวิสาหกิจองค์กร และแผนแม่บทด้านลูกค้า IT และ HR ตามบันทึกที่ ฝนอ 309/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
3.1-1C โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Enhancement) (ผตส.) <u>แผนงานที่ 1</u> การยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125 <u>ตัวชี้วัด</u> ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน (1125) <u>เป้าหมาย</u> มากกว่าปี 2564 (4.384 คะแนน) <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 4.494 คะแนน	- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน (1125) ปีงบประมาณ 2565 เท่ากับ 4.494 คะแนน - เทียบมาตรฐานการให้คะแนน (Call Calibration) ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าผลัด และเจ้าหน้าที่ 1125 โดย ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (IVR Polling) ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ Call Center 1125 ก่อนวางสายประจำเดือน ส.ค. 65 เท่ากับร้อยละ 94.82 และร้อยละความพึงพอใจสะสมเฉลี่ย (ต.ค. 64-ส.ค. 65) เท่ากับร้อยละ 92.15
<u>แผนงานที่ 2</u> ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการข้อร้องเรียน <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน กปน. 2. ร้อยละข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขจนยุติตาม SLA Complete Response 3. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังได้รับการบริการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจาก กปน. 4. คะแนนของลูกค้าที่พึงพอใจการตอบสนองข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ MWA Call Center 1125 <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน ก.พ. 65 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน MWA Call Center 1125 ปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ และขอความเห็นชอบตามบันทึก กขชผตส 37/2565 ลงวันที่ 28 ก.พ. 65 - ติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าแก่ลูกค้า (After Service) ผ่าน MWA Call Center 1125 สะสมตั้งแต่ ต.ค. 64-ส.ค. 65 จำนวน 2,297 งาน คะแนนความพึงพอใจสะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 คะแนน - เกณฑ์ในการติดตามงานภาคสนามกำหนดเป็น KPI ปีละ 240 งาน โดยติดตามงานภาคสนาม กรณีรับแจ้งผ่าน Call Center 1125 และกรณีสุ่มติดตามงานและรายงานความก้าวหน้าแก่ลูกค้า (After Service) สะสมตั้งแต่ พ.ย. 64-ส.ค. 65 จำนวน 257 งาน ระดับคะแนนความพึงพอใจสะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 คะแนน - สุ่มฟังเสียงการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการกับเจ้าหน้าที่ Call Center 1125 และสุ่มตรวจสอบการให้บริการข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประเมินผลงานในการให้บริการ (Quality Assurance) เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น สะสมตั้งแต่ ต.ค. 64-ส.ค. 65 จำนวน 4,082 ราย และติดตามงานแจ้งเหตุ/ร้องเรียนสะสม จำนวน 2,297 งาน - รวก(กอ.) รวก(กต.) ให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียน กปน. ปีงบประมาณ 2565 ตามสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือต่อไป - วันที่ 31 มี.ค. 65 ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า กปน. งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 - คณะกรรมการ กปน. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ตามบันทึก ขวก.(สคก) 485/2565 ลงวันที่ 27 ก.ค.65 เรื่อง ยินยันทิคณะกรรมการ กปน. เรื่อง การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ประจำเดือน ก.ค. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
3. ระดับคะแนนความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ปีงบประมาณ 2564 (4.101 คะแนน) 4. ระดับคะแนนความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 25 ก.พ. 65 2. ร้อยละ 94.87 3. 4.044 คะแนน (ไม่บรรลุตัวชี้วัด) 4. 4.43 คะแนน	- การตอบสนองข้อร้องเรียนภายในเวลา สะสมเฉลี่ย ร้อยละ 94.71 - คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังได้รับ การบริการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนจาก กปน. ปีงบประมาณ 2565 เท่ากับ 4.044 คะแนน - คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจการตอบสนองข้อร้องเรียน ของเจ้าหน้าที่ MWA Call Center 1125 สะสมเฉลี่ย 4.43 คะแนน - ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2-1CSR โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมใน กระบวนการองค์กรและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ชุมชนที่สำคัญ (ฟรอส.) <u>แผนงานที่ 1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ สำคัญ</u> <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จ 2. ระดับความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยของกิจกรรมตามแผนฯ <u>เป้าหมาย</u> 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 2. ไม่น้อยกว่า 4.25 คะแนน <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละ 100 2. 4.71 คะแนน	- ฟรอส. ดำเนินงานแล้วเสร็จทุกโครงการฯ ตามแผนการมีส่วน ร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญ - ผลสำรวจระดับความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของทุก โครงการฯ โดยการวิเคราะห์และแปลผลความพึงพอใจภาพรวม โดยเฉลี่ยของทุกโครงการฯ ได้ 4.71 คะแนน - ปีงบประมาณ 2565 ฟรอส. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ชุมชนที่สำคัญเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่ง มีโอกาที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของ กปน. มากที่สุด และเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ความสามารถ พิเศษ (ความเชี่ยวชาญ) ของ กปน. ในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ ชุมชนโดยรอบ โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง - มีการเก็บข้อมูลชุมชนสำคัญในปีงบประมาณ 2565 ไว้ใน ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. ในระบบอินทราเน็ตของการประปานครหลวง ในหมวดหมู่ ระบบงานและบริการค้นหาข้อมูล หัวข้อ ระบบงานด้าน Stakeholder ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ กปน. (MWA-SIMS) - ในปีงบประมาณ 2565 ฟรอส. ดำเนินการลงพื้นที่สร้าง เครือข่ายสัมพันธ์ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พร้อมสอบถามความต้องการ ความคาดหวังของชุมชน ต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 15 แห่ง - ฟรอส. จัดทำแผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ และรายงานให้ ชวก.(สก) รับทราบ ตามบันทึกที่ ฟรอส210/2565 ลงวันที่ 22 มี.ค. 65 แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนโดยรอบโรงงานผลิตน้ำทั้ง 4 แห่ง (ชุมชนที่สำคัญ ปี 2563-2565)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	- การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านการแสดงความต้องการความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญและร่วมกับชุมชนที่สำคัญกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน วันที่ 27 มิ.ย. 65 ลงพื้นที่ชุมชนสำคัญรอบโรงงานผลิตน้ำ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านการแสดงความต้องการ ความคาดหวัง โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการดำเนินกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชนต่อไป
	- การอบรมช่างประปาเพื่อประชาชนสำหรับชุมชนรอบโรงงานผลิตน้ำ ปีงบประมาณ 2565 ฝรส. ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรช่างประปาเพื่ออาชีพ 2 รุ่น ได้แก่ (1) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1/65 ระหว่างวันที่ 21-24 ธ.ค. 64 ณ อาคาร 30 ปี ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมกลาง กปน. มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 28 คน แบ่งเป็น ชาย 27 คน หญิง 1 คน (2) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2/65 ระหว่างวันที่ 21-24 มิ.ย. 65 ณ อาคาร 30 ปี ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมกลาง กปน. มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 26 คน แบ่งเป็น ชาย 18 คน หญิง 8 คน - กิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานผลิตน้ำโดยส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ และ นำความรู้วิชาชีพช่างประปาไปช่วยเหลือชุมชน ปีงบประมาณ 2565 จัดกิจกรรม CSR ประปาเพื่อประชาชน โดยนำผู้ผ่านการฝึกอบรมลงพื้นที่ซ่อมระบบประปาให้กับวัด/โรงเรียน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 ณ โรงเรียนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริการของ สสบ. โดยมีผู้ผ่านการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 15 คน - ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมฯ (วัดจากผลความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของกิจกรรมต่าง ๆ) ผลสำรวจระดับความพึงพอใจในภาพของโครงการในแผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยรอบโรงงานผลิตน้ำ ทั้ง 4 แห่ง โดยการวิเคราะห์และแปลผลความพึงพอใจภาพรวมโดยเฉลี่ยของโครงการฯ ได้ระดับความพึงพอใจ 4.65 คะแนน พร้อมจัดทำประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยจะนำส่ง ขวก.(สก) เพื่อทราบภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 แผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแหล่งต้นน้ำ-แนวคลองประปาทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกจนถึงต้นน้ำ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	- การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านการแสดงความต้องการความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ และร่วมกับชุมชนที่สำคัญกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน ปีงบประมาณ 2565 ฝรส. ลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ รอบแนวคลองประปาฝั่งตะวันตกและตะวันออก จนถึงแหล่งต้นน้ำเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่านการแสดงความต้องการความคาดหวังของชุมชนที่สำคัญ และร่วมกับชุมชนที่สำคัญกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกัน ดังนี้ 1. พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
	2. พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง ในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ และ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 3. พื้นที่ป่าต้นน้ำ ในเขตพื้นที่ จ.น่าน 4. พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ในพื้นที่ชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ - โครงการรวมใจรักษ์น้ำ (ดำเนินการร่วมกับ อจน.) ปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่แนวคลองประปาฝั่งตะวันออก โดยได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อดักไขมัน 2 แห่ง ได้แก่ (1) โรงเรียนคลองบ้านพร้าว ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (2) โรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดย กปน. ได้จัดพิธีส่งมอบบ่อดักไขมันให้กับโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง พร้อมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องถังดักไขมันให้กับชุมชนรอบโรงเรียน ผลสำรวจระดับความพึงพอใจในภาพรวมโครงการรวมใจรักษ์น้ำ โดยการวิเคราะห์และแปลผลความพึงพอใจภาพรวมโดยเฉลี่ยของโครงการฯ ได้ระดับความพึงพอใจ 4.5 คะแนน พร้อมจัดทำประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จ - โครงการระบบประปาโรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก (จ.ลพบุรี) และแนวคลองประปาฝั่งตะวันตก โดยได้ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน รวมถึงอุปกรณ์ และสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน 4 แห่ง ดังนี้ (1) โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (2) ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (3) โรงเรียนบ้านดงโคร่ง ม.7 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	(4) โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ผลสำรวจระดับความพึงพอใจในภาพรวมโครงการระบบประปาโรงเรียน โดยการวิเคราะห์และแปลผลความพึงพอใจภาพรวมโดยเฉลี่ยของโครงการฯ ได้ระดับความพึงพอใจ 4.91 คะแนน พร้อมจัดทำประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จ -โครงการ กปน. รักษาต้นน้ำ ปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินโครงการฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 25 มิ.ย.-3 ก.ค. 65 ทีมจิตอาสา กปน. (ทีมงานด้านโยธา) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	และโรงเรียน ในพื้นที่ต้นน้ำน่าน ณ โรงเรียนบ้านเลี้ยว อ.ท่าวังผา และชุมชนบ้านห้วยหาด อ.ปัว จ.น่าน ผลสำรวจระดับความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ กปน. รักษาต้นน้ำ โดยการวิเคราะห์และแปลผลความพึงพอใจภาพรวมโดยเฉลี่ยของโครงการฯ ได้ระดับความพึงพอใจ 4.88 คะแนน พร้อมจัดทำประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ แล้วเสร็จ ผลสำรวจระดับความพึงพอใจในภาพของโครงการในแผนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแหล่งต้นน้ำ-แนวคลองประปาฝั่งตะวันตกและตะวันออกจนถึงต้นน้ำ โดยการวิเคราะห์และแปลผลความพึงพอใจภาพรวมโดยเฉลี่ยของโครงการฯ ได้ระดับความพึงพอใจ 4.76 คะแนน พร้อมจัดทำประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยจะนำส่ง ชวก.(สก) เพื่อทราบภายในวันที่ 30 ก.ย. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
<u>แผนงานที่ 2</u> ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการขององค์กร <u>ตัวชี้วัด</u> ระดับคะแนนการเรียนรู้ <u>เป้าหมาย :</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 93.30	- ฝรส. ร่วมกับ ฝพบ. จัดอบรม หลักสูตร ISO 26000 และ AA1000 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยวิทยากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 ให้กับผู้บริหารระดับฝ่ายและเทียบเท่าและทีมงาน ฝรส. จำนวน 89 คน มีคะแนนการเรียนรู้ร้อยละ 93.30 - จัดอบรมครบถ้วนตามแผนการดำเนินงานแล้ว - ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2-2S โครงการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่รวมผู้ใช้น้ำ) (ฝรส.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	- อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไตรมาสที่ 1-4 ตามแผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2565-2570 ฉบับทบทวนประจำปี 2565 ของทุกสายงาน ตามบันทึก ฝรส603/2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-4

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>เป้าหมาย</u> 1. เพิ่มขึ้นจากปี 2564 (4.14 คะแนน) 2. ร้อยละ 100 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 4.18 คะแนน 2. ร้อยละ 100	- สื่อสารแผนการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมอบให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปดำเนินการ - ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2565 คิดเป็น 4.18 คะแนน มากกว่า ปี 2564 เท่ากับ 0.04 คะแนน - ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2-3CG โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล (ฟรท.) <u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาศักยภาพความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันสู่ผลสัมฤทธิ์ (ล่าช้า) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ 2. จัดทำรายงานผลการศึกษาดูงานพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ <u>เป้าหมาย</u> 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ภายใน 1 เดือนหลังจากศึกษาดูงาน (ศึกษาดูงาน 29 ส.ค. 65) <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. ร้อยละ 88.73 2. 28 ก.ย. 65	- ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจจากการจัดอบรมความรู้ด้านธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร กปน. จำนวน 3 ครั้ง ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.73 ประกอบด้วย 1. “ธรรมาภิบาล” ผลประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมได้ร้อยละ 95.05 2. “คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน” ผลประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมได้ร้อยละ 96.20 3. “ประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีของรัฐวิสาหกิจ” ผลประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมได้ร้อยละ 80 - วันที่ 2 ส.ค. 65 บรรยายหัวข้อ “ธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม” ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมได้ร้อยละ 40 หลังการอบรมได้ร้อยละ 100 - กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG ACTIVITIES) (ต.ค. 64-ส.ค. 65) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากร กปน. ร่วมกิจกรรมทดสอบความรู้ ความเข้าใจ จำนวน 11 เรื่อง - กิจกรรม “CG ชวนแชร์” เชิญชวนบุคลากร กปน. รับชมภาพยนตร์สั้นจาก GTH ON AIR และแสดงความคิดเห็นได้โพสต์ในหน้า Facebook:MWA CG Club ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน จำนวนทั้งหมด 6 ตอน เริ่มตั้งแต่ ก.ค.-ก.ย. 65 ตอนที่ 1 เรื่อง โฉนท ตอนที่ 2 เรื่อง Human Relation ตอนที่ 3 เรื่อง อัญชลี เธอตายแน่ ตอนที่ 4 เรื่อง คุณหนู ตัวเล็ก แบงค์ปลอม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	- วันที่ 29 ส.ค. 65 ศึกษางานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ Enablers และการบริหารจัดการองค์กรในบทบาทการกำกับดูแลของคณะกรรมการ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เขตพญาไท กรุงเทพฯ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงานฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ก.ย. 65
<u>แผนงานที่ 2</u> สร้างกลไก แนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาล และการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันให้เข้มแข็งและยั่งยืน 2.1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรพอเพียง ด้านทุจริตในการทำงาน <u>ตัวชี้วัด</u> คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ	กิจกรรม ตามหลักทางศาสนา - วันที่ 11 ส.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมทำบุญ “มองให้เป็นจะเห็นธรรมะ”
<u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 85	กิจกรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง - วันที่ 18 มี.ค. 65 จัดอบรมหลักสูตร “ต่อต้านการทุจริตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรม ตามหลักวิถีวัฒนธรรม - วันที่ 29 มิ.ย. 65 จัดอบรมหลักสูตร “Service mind สไตล์พุทธ” - ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจจากการจัดอบรม จำนวน 2 ครั้ง ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.2 การขับเคลื่อนธรรมาภิบาล กปน. ให้เข้มแข็งและยั่งยืน <u>ตัวชี้วัด</u> 1. สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติงาน สภาฯ ปีงบประมาณ 2566 2. จำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ภายในองค์กร <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 12 ก.ย. 65 2. 3 เรื่อง	- จัดทำเนื้อหาให้สมาชิกสภาธรรมาภิบาล สื่อสารภายในหน่วยงาน ไตรมาส 1 หัวข้อ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)” ไตรมาส 2 หัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ไตรมาส 3 หัวข้อ “คดีตัวอย่างการทุจริตภาครัฐ” ไตรมาส 4 หัวข้อ “จริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ” - สมาชิกสภาธรรมาภิบาล จัดทำองค์ความรู้เผยแพร่ในระบบ KM Portal จำนวน 3 องค์ความรู้ ได้แก่ 1. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) 2. “การเจรจาต่อรองในการบริหารจัดการภาครัฐ” 3. “การพูดในที่สาธารณะ” - วันที่ 6 ส.ค. 65 สมาชิกสภาธรรมาภิบาล ร่วมกิจกรรมประปาพบประชาชนกับสำนักงานประสานสาขาลาดพร้าว ณ ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและแผนปฏิบัติงาน สภาฯ ปีงบประมาณ 2566 โดยคณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบและรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
2.3 การจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรภายใน <u>ตัวชี้วัด</u> 1. คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ 2. สรุปและวิเคราะห์ผลการรับรู้ <u>เป้าหมาย</u> 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 89.45 2. 28 ก.ย. 65	- ต.ค. 64 จัดทำแผนการสื่อสารและกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้ ไตรมาส 1 จำนวน 5 เรื่อง ไตรมาส 2 จำนวน 11 เรื่อง ไตรมาส 3 จำนวน 40 เรื่อง ไตรมาส 4 จำนวน 4 เรื่อง - อยู่ระหว่างประเมินผลคะแนนความรู้ความเข้าใจ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ก.ย. 65 - อยู่ระหว่างประเมินผลสรุปและวิเคราะห์ผลการรับรู้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ก.ย. 65
2.4 การประเมินความเสี่ยงโอกาสจะเกิดการทุจริตภายในองค์กร <u>ตัวชี้วัด</u> ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 16 มิ.ย. 65	- ผวก.กปน. รวก.(ว) ชวก.(สคก) ชวก.(สบค) และ ฝธก. คัดเลือกโครงการก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลบ.ม./วัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 งบประมาณ 6,955,000,000 บาท พร้อมจัดทำแผนฯ และรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรูปแบบที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดย กปน. ส่งแผนฯ ให้สำนักงาน ป.ป.ท. และ ศปท.มท. เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 - วันที่ 18 ก.พ. 65 ฝบค. ฝจพ. และ ฝนอ. ได้ประชุมหารือร่วมกันในการเพิ่มมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบมาตรฐานแบบสัญญา ฯลฯ บันทึกในระบบ KM Portal ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ของ กปน. มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลแก่บุคลากร กปน. - คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของการประปานครหลวง (ศปท.กปน.) ได้มีการติดตามผล และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต - ฝธก. นำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกในระบบ KM Portal - ฝธก. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงส่ง ศปท.มท. รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 - วันที่ 15 มิ.ย. 65 ชวก.(สบค) เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ฝธก. ฝบค. และ ฝนอ. ในการติดตามและประเมินผลโครงการ “การประเมินความเสี่ยงโอกาสจะเกิดการทุจริตภายในองค์กร” ของ กปน. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ประจำปีร่วมกับการบริหารความเสี่ยง พร้อมเผยแพร่ข้อมูลบน Website และระบบ KM Portal ของ กปน. เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำบันทึกเพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการเรียน ชวก.(สคก) ตามบันทึกที่ ฝธก 322/2565 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 65 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.5 การเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ <u>ตัวชี้วัด</u> 1. หน่วยงานระดับฝ่ายทบทวนจรรยาบรรณและเผยแพร่บนหน้า Intranet 2. คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ	- วันที่ 22 ก.พ. 65 หน่วยงานระดับฝ่าย จำนวน 67 หน่วยงาน ดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณและเผยแพร่บนหน้า Intranet ของหน่วยงานครบถ้วนทุกหน่วยงานแล้ว - วันที่ 7 เม.ย. 65 จัดทำโปสเตอร์ “ทำไมต้องจัดทำจรรยาบรรณประจำหน่วยงาน?” เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
<u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 22 ก.พ. 65 2. ร้อยละ 85.01	- วันที่ 1 มิ.ย. 65 ฝธก. ประชุมร่วมกับ ชวก.(สคก) เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ - วันที่ 25 ก.ค. 65 นำเสนอวาระในการประชุม คณะกรรมการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมของ กปน. ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับทราบขั้นตอนการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ - ดำเนินการตามแนวทางการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านจริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากร กปน. ในรูปแบบ “D Reflection” โดยสัมภาษณ์ ผวก. และ รวก. เพื่อสะท้อนพฤติกรรมการเป็น Role Model ด้านธรรมาภิบาล - ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม จรรยาบรรณของบุคลากร กปน. ได้ร้อยละ 85.01 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
<u>แผนงานที่ 3</u> เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้นำระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของหน่วยงาน แสดงเจตนารมณ์การบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน <u>ตัวชี้วัด</u> 1. จัดงานลงนามประกาศเจตนารมณ์ 2. ผู้บริหารและพนักงานลงนามประกาศเจตนารมณ์ครบทุกคน <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน ม.ค. 65 2. ภายในเดือน มี.ค. 65	- จัดงานลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ไม่ทุจริต มีประสิทธิภาพ” ของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 - วันที่ 6 ม.ค. 65 ผวก.กปน. พร้อม รวก. และเทียบเท่า ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต มีประสิทธิภาพ” ในการประชุม คณะผู้บริหาร กปน. (ระดับนโยบาย) ครั้งที่ 1/2565 และขยายผลการลงนามประกาศเจตนารมณ์ไปยังพนักงาน กปน. ทุกคน - วันที่ 18 มี.ค. 65 ทำบันทึกสรุปผลการลงนามประกาศเจตนารมณ์ “กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 26 พ.ย. 64 2. 18 มี.ค. 65 3.2 การสื่อสารการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของ กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก <u>ตัวชี้วัด</u> คะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กปน. เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 82.92	มีประสิทธิภาพ” ของพนักงาน กปน. ทุกคน นำเสนอ ชวก.(สคก) เพื่อทราบ - ดำเนินการแล้วเสร็จ - กำหนดแนวทางในการสื่อสารสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก - วันที่ 9 ธ.ค. 64 สื่อสารกิจกรรมการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564 ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ - จัดทำบทความเผยแพร่ผ่านวารสารน้ำก๊อก ฉบับเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 เรื่อง “มองให้เป็นจะเห็นธรรมะ” ฉบับเดือน มี.ค.-เม.ย. 65 เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”
3.3 การขับเคลื่อน ศปท.กปน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <u>ตัวชี้วัด</u> 1. ทบทวนประกาศคู่มือ และแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศปท.กปน. 2. จัดทำรายงานผลการศึกษาดูงานพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน ก.ย. 65 2. ภายใน 1 เดือนหลังจากศึกษาดูงาน <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 14 มี.ค. 65 2. 1 มี.ค. 65 (ดูงานเมื่อ 9 ก.พ. 65)	ฉบับเดือน พ.ค.-มิ.ย. 65 เรื่อง “อิคิไก กับการสร้างความหมายของการใช้ชีวิตรวมกับการทำงานอย่างมีความสุข” ฉบับเดือน ก.ค.-ส.ค. 65 เรื่อง “Soft Power กับการส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ” - สรุปผลการสำรวจจากรายงาน “โครงการจ้างเก็บข้อมูลและบันทึกผลงานสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. ปีงบประมาณ 2565” โดยผลการสำรวจ หมวดที่ 7 ด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส คะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของ กปน. ได้ 4.14 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.92 - ดำเนินการแล้วเสร็จ ทบทวนประกาศ คู่มือ และแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน ผ่าน ศปท.กปน. - วันที่ 14 มี.ค. 65 จัดส่งร่างประกาศ กปน. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กปน. ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565 ให้คณะกรรมการ ศปท.กปน. เพื่อพิจารณา - ทำบันทึกที่ ฝธก 226/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย. 65 ถึง ผกม. เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กปน. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กปน. ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2565 - การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรมของ กปน. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 65 โดยคณะกรรมการฯ มีมติดังนี้ 1. เห็นชอบ 1.1 ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมการดำเนินงานของ กปน.

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	1.2 แนวทางในการปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ ศปท.กปน. 1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ กปน. 2. รับทราบ 2.1 ขั้นตอนการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดีตามคัมภีร์จริยธรรม จรรยาบรรณ 2.2 สรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.3 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 9 เดือน)
	- จัดทำแนวทางการปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนของ ศปท.กปน. ส่ง ฝ่ายยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง Website ของ ศปท.กปน. ต่อไป ศึกษาดูงาน ศปท. หน่วยงานภายนอก - วันที่ 9 ก.พ. 65 คณะกรรมการ ศปท.กปน. เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ศปท.กฟภ.) สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและด้านการคุ้มครองจริยธรรมที่โดดเด่น รวมถึงการบริหารจัดการเสียงของลูกค้าย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ - วันที่ 1 มี.ค. 65 จัดส่งรายงานผลการศึกษาดูงาน ศปท.กฟภ. นำเสนอ ชวก.(สคก) ตามบันทึก ฝธก 134/2565 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.4 โครงการ “เยาวชน คนดี คนเก่ง” <u>ตัวชี้วัด</u> คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจ <u>เป้าหมาย</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> ร้อยละ 87.10	- เนื่องจากโรงเรียนคลองบ้านพร้าว และโรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.ปทุมธานี ไม่สะดวกให้เข้าจัดกิจกรรมในพื้นที่ จึงปรับรูปแบบการทำกิจกรรมเป็นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุด “พลเมืองดี” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมในการเป็นพลเมืองดีแก่นักเรียนในโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 65 - คะแนนประเมินความรู้ความเข้าใจของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 328 คน ได้ร้อยละ 87.10 - ดำเนินการแล้วเสร็จ
<u>แผนงานที่ 4</u> ยุกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศด้วยมาตรฐานสากล <u>ตัวชี้วัด</u> 1. จัดทำแผนปรับปรุงการดำเนินงาน 2. คะแนนประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช.	- จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 พร้อมแผนปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคะแนน ITA นำเสนอ ชวก.(สคก) ตามบันทึกที่ ฝธก 686/2564 ลงวันที่ 25 ต.ค. 64

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
<u>เป้าหมาย</u> 1. ภายหลังได้รับผลการประเมิน 2 เดือน (ได้รับผลการประเมิน 26 ส.ค. 65) 2. มากกว่า 90 คะแนน หรืออยู่ใน 5 อันดับแรกของ รัฐวิสาหกิจ <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 25 ต.ค. 64 2. 98.23 คะแนน หรือ อันดับที่ 3 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด	- เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ” เพื่อให้ผู้บริหารและ บุคลากร กปน. ได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในการ ดำเนินการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ - ไตรมาสที่ 1 จำนวน 3 เรื่อง - ไตรมาสที่ 2 จำนวน 3 เรื่อง - ไตรมาสที่ 3 จำนวน 10 เรื่อง - จัดอบรมหลักสูตร “ITA กรอบมาตรฐานด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” ให้แก่บุคลากร กปน. จำนวน 600 คน ในรูปแบบออนไลน์ (Video Conferences) ผลประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนเข้ารับการอบรมได้ ร้อยละ 70 หลังเข้ารับการอบรมได้ร้อยละ 90 - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) โดยตรงที่ Website ของ สำนักประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. - รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT และผู้บริหารได้ตรวจสอบ และอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว - ผวก. ลงนามในประกาศ กปน. เรื่อง “นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส” ตามบันทึกที่ ผธก. 363/2565 ลงวันที่ 18 ก.ค. 65 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาในการประเมิน ITA ตามที่ ป.ป.ช.กำหนด - ลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูลประกอบการ ประเมิน ITA ในระบบ ITAS ได้แก่ ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในและภายนอก โดยผู้บริหารได้ตรวจสอบและอนุมัติ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 ตามหลักเกณฑ์ และกรอบเวลา ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด - เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด ตามหลักเกณฑ์ และกรอบเวลาในการประเมิน ITA ตามที่ ป.ป.ช.กำหนด - วันที่ 1 มิ.ย. 65 สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในระบบ ITAS โดย กปน. ได้ 100 คะแนนเต็ม - จัดทำรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคจากการ ดำเนินการยกระดับคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งกระทรวงมหาดไทย ตามบันทึกที่ ผธก. 315/2565 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 65 - วันที่ 1 ส.ค. 65 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	ประเมินทั้งหมด 8,303 หน่วยงาน ซึ่ง กปน. ได้รับคะแนนการประเมินที่ 98.23 (เกณฑ์ระดับ AA) ถือเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจกระทรวงมหาดไทย และอันดับที่ 3 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 51 หน่วยงาน - ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2-4CSR โครงการรายงานผลการดำเนินงานของ กปน. แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ฟรส.) <u>ตัวชี้วัด</u> จัดทำร่างรายงานแห่งความยั่งยืนปี 2565 แล้วเสร็จ <u>เป้าหมาย</u> ภายในเดือน ก.ย. 65 <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 25 ก.ค. 65	- ผวก. ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปน. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 - ทบทวนประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนแล้วเสร็จเมื่อ ธ.ค. 64 - ผวก. เห็นชอบให้เผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 ตามท้ายบันทึกที่ ฟรส 480/2565 ลงวันที่ 25 ก.ค. 65 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปน. ประจำปี 2564 - บริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับจ้างงานตรวจรับรองการให้ความเชื่อมั่นและสอบทานรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 ได้จัดส่งเล่มรายงานสำหรับผู้บริหาร (Stage 2 Verification Report) เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 65 - เผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนเว็บไซต์ของ กปน. และผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ เป็นต้น รวมถึงจัดทำบันทึกเวียนทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้พนักงานและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ ตามบันทึกข้อความที่ ชวก(สก)241/2565 ลงวันที่ 22 ส.ค. 65 เรื่อง เผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 การประกาศรณรงค์ และ บันทึกที่ มท 5410- 3-2/26927 ลงวันที่ 26 ส.ค. 65 เรื่อง ขอนำส่งรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564 การประกาศรณรงค์ โดยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กปน. ประจำปี 2564 เท่ากับ 4.39 คะแนน - อยู่ระหว่างนำผลตรวจรับรองการให้ความเชื่อมั่นและสอบทานรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 รายงานให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายองค์กรรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 - อยู่ระหว่างเรียบเรียงร่างรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำเรียน ชวก.(สก) ให้ความเห็นชอบภายในเดือน ก.ย. 65
3.4-1CSR โครงการการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม (ฟรส.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. จำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรองโดย กปน. 2. ความสำเร็จของความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการใช้/หรือเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ <u>เป้าหมาย</u>	- กปน. ให้การรับรองฉลากประหยัดน้ำกับหน่วยงานอื่น ดังนี้ - บริษัท สยามซานิทารี ฟิตติงส์ จำกัด จำนวน 10 รุ่น - บริษัท เอสแอล ไฮโดรโปรดักส์ จำกัด จำนวน 4 รุ่น - บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 16 รุ่น - บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 21 รุ่น และอยู่ระหว่างรอผลการรับรองประสิทธิภาพการประหยัดน้ำของผลิตภัณฑ์อีก 40 รุ่น

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
1. ไม่น้อยกว่า 10 รุ่นผลิตภัณฑ์ 2. จำนวน 3 ราย <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 51 รุ่นผลิตภัณฑ์ 2. 7 ราย	- ผลการดำเนินงานให้การรับรองฉลากประหยัดน้ำตั้งแต่ ค.ศ. 64-ก.ย. 65 รวมจำนวน 51 รุ่นผลิตภัณฑ์ - กปน. นำอุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำไปติดตั้งใน โครงการบ้านจัดสรรจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ (1) Grand Pleno รามอินทรา-จตุโชติ (2) Grand Pleno พหลโยธิน-วัชรพล (3) Grand Pleno เมกาบางนา (4) Pleno สุขุมวิท-เทพารักษ์ (5) Pleno สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ76 (6) Pleno town เวสต์เกต (7) Pleno town ราชพฤกษ์ - 345 - ความสำเร็จของความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการใช้ หรือเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน - ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.1-1F โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ รอยต่อที่มีศักยภาพ (สสมบ.) <u>ตัวชี้วัด</u> 1. รายงานผลการทบทวนปริมาณน้ำประปาที่ กปน. สามารถจำหน่ายได้ 2. ปริมาณน้ำทั้งหมดที่จำหน่ายให้ กปภ. ได้ใน ปีงบประมาณ 2565 <u>เป้าหมาย</u> 1. ภายในเดือน ก.พ. 65 2. 45,000 ลบ.ม./วัน <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 25 ก.พ. 65 2. 58,842.47 ลบ.ม./วัน	- ประชุมทบทวนปริมาณน้ำประปาที่ กปน. สามารถจำหน่ายได้ในปีงบประมาณ 2565 เสร็จเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 - จัดทำรายงานผลการทบทวนปริมาณน้ำประปาที่ กปน. สามารถจำหน่ายให้ กปภ. ได้ นำเสนอ ขวก.(ก3) เพื่อทราบ ตามบันทึก สสมบ 68/2565 ลงวันที่ 25 ก.พ. 65 - ยอดจำหน่ายน้ำให้ กปภ. สะสมตั้งแต่เดือน ค.ศ. 64-ส.ค. 65 เท่ากับ 19,817,893 ลบ.ม./355 วัน เฉลี่ย 59,157.89 ลบ.ม./วัน - ความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายน้ำในพื้นที่รอยต่อที่มีศักยภาพ การดำเนินงานและการให้บริการ อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับลูกค้ารายใหญ่รายอื่น โดยมีการติดตามพฤติกรรมกรใช้น้ำของมาตรที่ติดตั้งแล้วเป็นรายเดือน ทั้งนี้ยอดจำหน่ายรายมิเตอร์ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ พฤติกรรมกรใช้น้ำของ กปภ. ในแต่ละสาขา หากต้องการ ดำเนินการในเชิงธุรกิจจำเป็นต้องมีการทำข้อตกลงเพื่อ ประกันรายได้ที่ กปน. จะได้รับ - แนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการขายน้ำในพื้นที่ รอยต่อที่มีศักยภาพ มีการติดตามความต้องการการใช้น้ำใน อนาคตของ กปภ. เพื่อรองรับต่อความต้องการที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดทำรายงานมาตรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นรายเดือน - ประสานงาน กปภ. ในกรณีที่ กปน. มีปริมาณน้ำประปาที่ สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น เบื้องต้นยังไม่มีความต้องการ เพิ่มเติม - การจำหน่ายน้ำให้ กปภ. บริเวณ ถ.หทัยราษฎร์ ด้วยท่อ จ่ายน้ำขนาด 400 มม. ยอดเดือน ส.ค. 65 เท่ากับ 315,212 ลบ.ม. คิดเป็น 10,168.13 ลบ.ม./วัน (31วัน)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	- การดำเนินการจัดทำแบบงานวางท่อขนาด 1,000 มม. บริเวณ ถ.ราษฎร์นิมิตร เป็นความรับผิดชอบของสายงานวิศวกรรมตามแผนโครงการ 9 ซึ่งยังไม่เริ่มดำเนินการ ทั้งนี้ สสมบ. เจ้าของพื้นที่ ได้หารือร่วมกับหน่วยงาน Agenda base โดยจะดำเนินการวางท่อในเส้นทางอื่นที่ใกล้เคียงกับเส้นทางวางท่อขนาด 1,000 มม. เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยลงนามสัญญาวางท่อเมื่อวันที่ 11 ก.ค.65 ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 240 วัน - ศึกษาและติดตั้ง Booster Pump เพื่อเพิ่มปริมาณการสูบน้ำจ่ายน้ำไปยังพื้นที่รอยต่อบริเวณ ถ.สุวินทวงศ์ แล้วเสร็จ เดือน ส.ค. 63 - การจำหน่ายน้ำให้ กปภ. บริเวณ ถ.สุวินทวงศ์ ยอดเดือน ส.ค. 65 เท่ากับ 238,293 ลบ.ม./เดือน หรือเท่ากับ 7,686.87 ลบ.ม./วัน (31 วัน) - การจำหน่ายน้ำด้วย Booster Pump และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Booster Pump ยังไม่มีความต้องการติดตั้งเพิ่มเติม
4.1-2F โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ฝพธ.) <u>แผนงานที่ 1</u> พัฒนาศักยภาพธุรกิจสำหรับงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ <u>ตัวชี้วัด</u> 1. รายได้จากธุรกิจเสริมหลังมาตร 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ <u>เป้าหมาย</u> 1. เพิ่มขึ้น 5% จากปีงบประมาณ 2564 (ปี 2564 = 38.67 ล้านบาท) 2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์ประเมิน <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 30.65 ล้านบาท (ไม่บรรลุตัวชี้วัด) 2. ร้อยละ 98	- กบป. ได้จัดทำแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด ปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ - รายได้ธุรกิจเสริมหลังมาตรสะสมเดือน ต.ค. 64-ส.ค. 65 เท่ากับ 27.79 ล้านบาท คาดการณ์รายได้ธุรกิจเสริมหลังมาตรประจำเดือน ต.ค. 64-ก.ย. 65 เท่ากับ 30.65 ล้านบาท - ความพึงพอใจหลังมาตรสะสมตั้งแต่ ต.ค. 64-ก.ย.65 เท่ากับ 4.90 คะแนน (จำนวน 4,496 ราย) คิดเป็นร้อยละ 98 - กบป.ฝพธ. ประชาสัมพันธ์งานล้างถังพักน้ำ ในรูปแบบจดหมายตรงถึงผู้รับบริการ (Direct mail) 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) นิติบุคคลบ้านจัดสรร 2) นิติบุคคลอาคารชุด 3) โรงพยาบาล 4) ห้างสรรพสินค้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19 จึงแก้ไขด้วยการประชาสัมพันธ์แบบ Direct mail Facebook Line - กบป.ฝพธ. เป็นวิทยากรและทีมงานล้างถังพักน้ำเข้าร่วมอบรมโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรช่างประปาเพื่ออาชีพขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 64 - กบป.ฝพธ. ขออนุมัติการให้บริการงานล้างถังเก็บน้ำและฆ่าเชื้อในระบบท่อประปาภายในอาคารชุด Whizdom Inspire สุขุมวิท เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้า ตามหนังสือที่ กบป.ฝพธ.231/2565 ลงวันที่ 1 เม.ย. 65

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	- วันที่ 17 มิ.ย. 65 กบบ.ฝพธ. เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “ตลาดนัด กปน. ส่งต่อรอยยิ้ม Smile Together” เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ลูกค้าใช้บริการงานบริการหลังมาตร - กบบ.ฝพธ. จัดโครงการแข่งขันสวดมนต์นักษัตร โดยให้สำนักงานประสานงานร่วมแข่งขันเสนองานบริการล้างถังแก๊สลูกค้า - กบบ.ฝพธ. ประสานความร่วมมือกับ กวด.ฝพธ. แสวงหาช่องทางการขายใหม่ เช่น โครงการล้างถังพักน้ำในราคาพิเศษแก่ลูกค้าที่ซื้อบริการเป็นล็อต อาทิ ปิมน้ำมันบางจากร้านบริการซักผ้าไอโทธิ - กบบ.ฝพธ. ร่วมกิจกรรมประจำปีประชาชน ครั้งที่ 4/2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวงครบรอบ 55 ปี กับสำนักงานประสานงานมหาสวัสดิ์ ณ ชุมชนวัดบัว ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
<u>แผนงานที่ 2</u> การดำเนินงานธุรกิจเสริมพัฒนาระบบประปาของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรตัวชี้วัด 1. การประชาสัมพันธ์งานธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ กปน. ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2. การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือ อปท. ตามที่ได้รับการประสานงาน เพื่อให้ความรู้หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา 3. รายงานการศึกษาข้อมูลระบบประปาของ อปท. เป้าหมาย 1. จำนวน 3 แห่ง 2. ให้การร่วมมือกับหน่วยงานจำนวน 3 แห่ง 3. จัดทำรายงานแล้วเสร็จ <u>ผลงานตามตัวชี้วัด</u> 1. 22 แห่ง 2. 4 แห่ง 3. 26 พ.ค. 65	ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจรับจ้างพัฒนาระบบประปาของ กปน. ให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์งานธุรกิจเกี่ยวเนื่องแบบเป็นทางการจำนวน 7 แห่ง (เทศบาลเมืองท่าพระแท่นปรกฟ้า คลองหลวง ตาคลี ชุมแสง ชะอำ และอุดรดิตถ์) ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์จำนวน 12 ราย (เทศบาลเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เทศบาลเมืองสามค้ายเผือก จ.นครปฐม อบต.บ่อน้ำร้อน จ.ตรัง อบต.ท่าหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบลลำไย จ.ศรีสะเกษ อบต.หนองอ้อ จ.ราชบุรี เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ศีลาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตำบลเขาขวาง จ.ราชบุรี เทศบาลตำบลท่าจี้ จ.ตรัง เทศบาลเมืองสระบุรี จ.สระบุรี เทศบาลนครสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร) ประชาสัมพันธ์และนำเสนอธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่หน่วยงานจำนวน 3 ราย (อบต.วิหารแดง จ.สระบุรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา) ประชาสัมพันธ์งานธุรกิจเสริมของ กปน. จากรายชื่ออปท.ที่สนใจธุรกิจของ กปน. จากงานอบรมหลักสูตรการประปา ที่ จ.นครราชสีมา ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสองห้อง จ.สุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม จ.ศรีสะเกษ เบื้องต้น กทบ. ได้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจบางส่วน ของ กปน. ทางโทรศัพท์ พร้อมส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ และแบบสอบถามให้ทั้งสองหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	วันที่ 19 เม.ย. 65 ฝพธ. นำเสนอธุรกิจของ กปน. ได้แก่ ระบบบริหารงาน CIS ธุรกิจล้างถังพักน้ำ ระบบผลิต และอื่น ๆ แก่คณะผู้บริหารที่เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อยู่ระหว่างการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการวางแผนและพัฒนาระบบประปาระหว่าง กปน. และเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 13 มิ.ย. 65 เข้าพบนายก อบต.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจเสริมและธุรกิจพัฒนาระบบประปาของ กปน. ประสานงานนำเสนอธุรกิจเสริมเพิ่มเติมให้ อบต.บ่อน้ำร้อน จ.ตรัง อบต.ท่าหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบลสำโรงแล่น จ.ศรีสะเกษ อบต.นาป่า จ.ชลบุรี และ อบต.หนองอ้อ จ.ราชบุรี ประชาสัมพันธ์ธุรกิจเสริมแก่หน่วยงานที่สนใจสร้างความร่วมมือด้านงานประปา จากหลักสูตรการฝึกอบรม "การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา" จัดโดย ฝนอ. ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ประสานงานไปยัง 4 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ศิลาลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตำบลเขากวาง จ.ราชบุรี เทศบาลตำบลท่าจั่ว จ.ตรัง ทั้งนี้ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีความสนใจธุรกิจของ กปน. เบื้องต้นทาง กทบ. ได้จัดทำหนังสือเพื่อขออนุญาตหมายเข้าพบผู้บริหาร เทศบาลนครสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร และเทศบาลเมืองสระบุรี จ.สระบุรี สนใจธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กปน. เตรียมประสานงานเพื่อเข้าไปประชาสัมพันธ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือวางแผนและพัฒนาระบบประปาระหว่างการประสานครหลวงกับ เทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65 ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือวางแผนและพัฒนาระบบประปาระหว่างการประสานครหลวงกับ เทศบาลตำบลกองดิน จ.ระยอง เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65 ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือวางแผนและพัฒนาระบบประปาระหว่างการประสานครหลวงกับ เทศบาลตำบลคำม่วง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 65 กทบ. ฝพธ. เข้าสำรวจระบบประปาและให้ความรู้เรื่องระบบผลิตน้ำ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16-18 ส.ค. 65 ส่งบันทึกช่วยจำรายงานผลการสำรวจระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า จ.เพชรบูรณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงานระบบประปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	วันที่ 1 ก.ย. นำเสนอธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กปน.และระบบ CIS ที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่าง อบต.วิหารแดง จ.สระบุรี ตรวจสอบร่างบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือวางแผนปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ศึกษาระบบผลิตน้ำประปาสำหรับหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร จัดทำรายงานการศึกษาข้อมูลระบบประปาของ อบท. ประจำปีงบประมาณ 2565 แล้วเสร็จ ตามบันทึกที่ กธปฟพธ 69/2565 ลงวันที่ 26 พ.ค. 65 สำรวจความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร ประชาสัมพันธ์ธุรกิจเสริม และได้สอบถามข้อมูลปัญหา ระบบประปา และส่งแบบสอบถามระบบผลิตน้ำประปา ให้แก่ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อบต.ศิลาลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลตำบลเขาขวาง จ.ราชบุรี เทศบาลตำบลตำบลท่าจั่ว จ.ตรัง ให้บริการคำปรึกษา พัฒนา และบริการจัดระบบประปาให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร งานจ้างเสนอแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบโรงสูบน้ำดิบ และแหล่งน้ำดิบขุมน้ำเทศบาล พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง โรงงานผลิตน้ำเทศบาล เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต งานปรับปรุงบ่อกรองน้ำ (Filter Underdrain Block System) พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง โรงงานผลิตน้ำดำรง เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โครงการลดน้ำสูญเสียเทศบาลนครภูเก็ต ระบบบริหารงานประปา CIS เทศบาลเมืองสองพี่น้อง เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างรอคำสั่งมอบอำนาจจาก ผวก. เพื่อส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลงานที่ผ่านมา ประจำปีทุกสัปดาห์

หมายเหตุ: โครงการใดที่มีแผนงานล่าช้า จะถือว่าโครงการนั้นล่าช้ากว่าแผนแม้ว่าจะมีแผนงานอื่นที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนหรือดีกว่าแผนก็ตาม